



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1150**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 7^ο & 32ο Νηπιαγωγείο Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 24-12-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 66320/20-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 7^ο & 32ο Νηπιαγωγείο Δήμου Λαρισαίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 310/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 7ο – 32ο Νηπιαγωγείο Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 66051/19-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε προς έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της με αριθμό Πρωτ. : 18908/21-04-2023 (23SYMV012526620) Δημόσιας σύμβασης .

1. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και η περαίωση του βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αρ. Πρωτ. : 45265/12-09-2023 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
2. Η Οριστική Παραλαβή πραγματοποιήθηκε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. : 310/19-09-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.
3. Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι η Δημοτική Επιτροπή (Ν.5056/06-10-2023 αρ. 9).
4. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως προκύπτει και από το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης € :	15.430,30
Έκπτωση Αναδόχου € :	2%
Συμβατικό ποσό € : (περιλαμβάνονται Ο.Ε. + ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ + Φ.Π.Α.)	26.587,25
Δαπάνη εργασιών σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε.:	20.166,28
Αναθεώρηση € :	900,20
Σύνολο εργασιών μετά των αναθεωρήσεων με τον 2ο Α.Π.Ε.:	21.066,28
Φ.Π.Α. 24% € :	5.055,91
Λογιστικό Λάθος €	0,01
Συνολική δαπάνη έργου με τον 2ο Α.Π.Ε.:	26.122,20
Πραγματοποιηθείσες εργασίες € :	20.166,29
Πραγματοποιηθείσα δαπάνη για αναθεώρηση € :	900,00
Άθροισμα € :	21.066,29
Φ.Π.Α. 24% € :	5.055,91
Πραγματοποιηθείσα τελική δαπάνη έργου € :	26.122,20

6. Το από 17-12-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 7^ο & 32ο Νηπιαγωγείο Δήμου Λαρισαίων», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, 17/12/2024, οι:

- | | | |
|----------------------|----------|---|
| 1. ΜΠΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
| 2. ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
| 3. ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΜΕΛΟΣ | Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |

μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, που συγκροτήθηκε βάσει της με αριθμό 310/19-09-2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, για την Παραλαβή του παραπάνω έργου, και έχοντας υπ' όψη :

1. Την με αριθμό 11/14-03-2023 μελέτη του εν θέματι έργου, με προϋπολογισμό μελέτης 27.129,85 € (21.878,91 + 5.250,94 ΦΠΑ 24%) η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 1458/06-04-2023 Απόφαση του Αντιδημάρχου Λάρισας (23AWRD012450761).
2. Την με αριθμό Πρωτ. : 18908/21-04-2023 (23SYMV012526620) Δημόσια σύμβαση του έργου με συμβατικό ποσό 26.587,25 € (21.441,33 € + 5.145,92 € ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 06^η-11-2023
3. Την με αριθμό 2649/26-06-2023 Απόφαση Αντιδημάρχου Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .

4. Την με αριθμό Πρωτ.: 45265/12-09-2023 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών εντός συμβατικής προθεσμίας.

5. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με την με αριθμό Πρωτ. : 51711/20-10-2023 Απόφαση.

6. Την με αριθμό 4167/24-10-2023 Απόφαση Αντιδημάρχου Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΔΑ: ΨΡΔΜΩΛΞ-9Σ4) .

Μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας και παραλάβαμε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟ Ν ΜΕ ΤΡ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		
				ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ Π/Υ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
1. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	Πίνακας 6 ζωνών με μπαταρία	ΤΕ Μ	1	1,00	1,00	1,00
2	Αυτόματος τηλεφωνητής	ΤΕ	2	1,00	1,00	1,00
3	Ανιχνευτής καπνού & θερ. Ορίου	ΤΕ Μ	3	20,00	20,00	20,00
4	Κομβίο συναγερμού διευθ/νος	ΤΕ Μ	4	5,00	5,00	5,00
5	Φαροσειρήνα διευθ/νη	ΤΕ Μ	5	2,00	2,00	2,00
6	Φαροσειρήνα στεγανή διευθ/νη	ΤΕ Μ	6	1,00	1,00	1,00
7	Ενδεικτικό LED	ΤΕ Μ	7	13,00	13,00	13,00
8	Πυροσβεστικά Ερμάρια	ΤΕ Μ	8	3,00	3,00	3,00
9	Φωτιστικά Ασφαλείας LED	ΤΕ Μ	9	13,00	13,00	13,00
10	Φωτιστικό Ασφαλείας διπλής όψεως	ΤΕ Μ	10	1,00	1,00	1,00
11	Φωτιστικά Ασφαλείας LED στεγανό	ΤΕ Μ	11	1,00	1,00	1,00
12	Πινακίδες Σήμανσης	ΤΕ Μ	12	16,00	16,00	16,00
13	Πυροσβεστήρας Ρα-6Kg	ΤΕ Μ	13	5,00	5,00	5,00
14	Πυροσβεστήρας Ρο-	ΤΕ	14	1,00	1,00	1,00

	12Kg	M				
15	Πυροσβεστήρας CO ₂	TE M	15	1,00	1,00	1,00
16	Καλώδιο NHXCH FE180/E30	TE M	16	400,00	371,60	371,60
17	Πλαστικό κανάλι 100x40	MM	17	120,00	115,90	115,90
18	Πλαστικό κανάλι 40x40	MM	18	70,00	170,90	170,90
19	Κυτίο διακλαδώσεως τύπου NYY 100x100	TE M	19	22,00	14,00	14,00
20	Κυτίο βάσης πυρανιχνευτών	TE M	20	25,00	25,00	25,00
21	Χαλυβδοσωλήνας ηλ/γου γαλβανισμένος Φ16	MM	21	18,00	21,00	21,00
22	Χαλυβδοσωλήνας ηλ/γου γαλβανισμένος Φ29	MM	22	6,00	19,40	19,40
23	Χαλκοσωλήνας Φ.18	MM	23	20,00	27,30	27,30
24	Πλασ. Σωλήνας προστασίας Φ.16	MM	24	120,00	101,80	101,80
25	Γωνιακός Διακόπτης DN 15	TE M	25	6,00	6,00	6,00
26	Καλώδιο NYM 2X1,5	MM	26	75,00	58,50	58,50
27	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	m2	27	8,00	29,20	29,20
28	Ελαιοχρωματισμοί σωληνώσεων έως 1"	MM	28	30,00	35,00	35,00
29	Διάνοιξη οπών	TE M	29	13,00	30,00	30,00
30	Επισκευή μεταλλικής εξ.θύρας	Κ.Α Π.	30	1,00	2,00	2,00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε το περιεχόμενο του φακέλου του έργου και κάνοντας επί τόπου σποραδικές καταμετρήσεις και ελέγχους **κατά το εφικτό**, διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες στην Τελική Επιμέτρηση ποσότητες των εργασιών έχουν καλώς και παραλαμβάνει ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Η Τελική Δαπάνη του Έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την Αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 26.122,20 € (21.066,28 € + 5.055,91 € ΦΠΑ 24% + 0,01 € λογιστικό λάθος).

2. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιτροπή, αφού έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η Ανάδοχος Εταιρεία έχει υποβάλει το Φάκελο Ασφαλείας του Έργου (ΦΑΥ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος περιλαμβάνει και το Μητρώο του έργου «ως κατασκευάστηκε».

4. ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την με αριθμό Πρωτ.: 45265/12-09-2023 Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών, διαπίστωσε ότι το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα.

5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δεν υποβλήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία προς την Επιτροπή παραλαβής αιτήματα.

Η Επιτροπή παραλαβής, κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, παραλαμβάνει το έργο.

Μετά τη σύνταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου Παραλαβής εις πενταπλούν, αυτό υπογράφεται από την Ανάδοχο Εταιρεία (η οποία έλαβε ένα Πρωτόκολλο), τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής και τον Επιβλέποντα ως εξής :

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“Α. ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”**

Αθανάσιος Νασίκας

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

**Κώστας Συντάκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

**Θωμάς Μπάγκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Π.Ε.**

**Αργύριος Τζιλάκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.**

**Χρυσάνθη Τσόλια
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 17-12-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 7^ο & 32ο Νηπιαγωγείο Δήμου Λαρισαίων», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA