



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».

Στη Λάρισα σήμερα 25-06-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33825/20-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Σούλτης Γεώργιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 458/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
4. Τη με αριθμ. 459/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
5. Τη με αριθμ. 479/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
6. Τη με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
7. Τη με αριθμ. 957/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή κτιρίου παιδικής στέγης».
8. Τη με αριθμ. 1103/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 31408/10-06-2025 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 31950/11-06-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Υπ' αρ. Πρωτ. 31408/10-6-2025 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ», κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες (184) ημέρες, ήτοι έως και τις 31/12/2025.

Σύμφωνα με την πρώτη παράταση του έργου η προθεσμία περαίωσης είναι 30/6/2025.

Η δεύτερη παράταση ζητείται για τους ακόλουθους λόγους:

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει πλήθος ειδικών στατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την σχετική στατική μελέτη που εκπονήθηκε, αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες για επιπλέον ενισχύσεις, που προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών, οι οποίες είναι πάρα πολλές, ιδιαίτερα

απαιτητικές και χρονοβόρες. Το πλήθος και οι ιδιαιτερότητες των στατικών ενισχύσεων, καθώς και η δυσκολία της κατασκευής, λόγω στενότητας χώρου και μεγάλου όγκου χειρωνακτικών εργασιών (εκσκαφή θεμελίων, τοποθέτηση βλήτρων και οπλισμού, επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών υποστυλωμάτων κλπ), είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω εργασιών, που αφορούν την στατική ενίσχυση του κτιρίου.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά **184** ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις **31/12/2025**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης», κατά 184 ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μετατίθεται από τις 30-06-2025 στις 31-12-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A