



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1103

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».

Στη Λάρισα σήμερα 10-12-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63409/06-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 458/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
4. Τη με αριθμ. 459/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
5. Τη με αριθμ. 479/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
6. Τη με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
7. Τη με αριθμ. 957/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή κτιρίου παιδικής στέγης».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 61892/29-11-2024 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 62451/02-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ», κατά διακόσιες πέντε ημέρες (205) ημέρες, ήτοι έως και τις 30/6/2025.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13/12/2023 με προθεσμία περαίωσης 7/12/2024.

Η παράταση ζητείται για τους ακόλουθους λόγους:

Επειδή το έργο περιλαμβάνει εργασίες στατικών ενισχύσεων, έγιναν δειγματοληπτικές έρευνες των δομικών στοιχείων προς ενίσχυση, από τις οποίες προέκυψε η ανάγκη για σύνταξη νέας στατικής μελέτης ενίσχυσης, η οποία αύξησε τις απαιτήσεις των στατικών ενισχύσεων. Για τη σύνταξη της στατικής μελέτης απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και για την ολοκλήρωση των εργασιών στατικής ενίσχυσης, που προέκυψαν από αυτή, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά 205 ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις 30/6/2025.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης», κατά 205 ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μετατίθεται από τις 7-12-2024 στις 30-06-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA