



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1132

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου ποιοτικής παραλαβής μέρους της με αριθμ. πρωτ. 53468/27-10-2023 Σύμβασης για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τη στρατηγική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων, ομάδα Β: Συντριβάνια στη λίμνη Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα σήμερα 17-12-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 64648/13-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Μετάθεση του χρόνου ποιοτικής παραλαβής μέρους της με αριθμ. πρωτ. 53468/27-10-2023 Σύμβασης για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τη στρατηγική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων, ομάδα Β: Συντριβάνια στη λίμνη Αλκαζάρ», και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 302/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την στρατηγική αστική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων».
4. Τη με αριθμ. 444/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τη στρατηγική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Τη με αριθμ. 528/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τη στρατηγική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. 333/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 53468/27-10-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την στρατηγική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων, ομάδα Β: Συντριβάνια στην λίμνη Αλκαζάρ».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 54210/21-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 64787/13-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το ν. 4412/2016, Άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών) παρ 4. όπου αναφέρεται ότι “ Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019

3. Την με αριθμ. πρωτ. 53468/27.10.2023 Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΑΛΚΑΖΑΡ» (ΑΔΑΜ 23SYMV013664563) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΦΟΝΤΑΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FONTANA FOUNTAINS ABEE)»

4. Την με αρ. Πρωτ. 34640-26/6/2024 1η Τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης η οποία έγινε με βάση την Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με αρ. 333/24/04/2024 με την οποία εγκρίθηκε η χρονική παράταση της σύμβασης κατά 180 ημέρες επιπλέον με ημερομηνία λήξης στις 21 Οκτωβρίου 2024. Παράλληλα τροποποιήθηκε και ο τίτλος της σύμβασης σε «ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΑΛΚΑΖΑΡ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ» προκειμένου να συμπεριληφθεί στις περιοχές παρέμβασης και η Τρίγωνη πλατεία χωρίς να γίνει καμία τροποποίηση του συμβατικού ποσού.

5. Το απο 2/7/2024 Πρωτόκολλο παραλαβής με το οποίο βεβαιώθηκε ότι παραλήφθηκε ποιοτικά και ποσοτικά μέρος της Σύμβασης αυτής με τίτλο: Αυτοφωτιζόμενοι πίδακες (ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

6. Το υπ' αριθμ. 54210/21.10.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι

“Η ποιοτική παραλαβή του Συστήματος πλωτών Σιντριβανιών σύμφωνα με τη διακήρυξη είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί γιατί η τεχνητή Λίμνη Αλκαζάρ εντός της οποίας πρέπει να εγκατασταθεί το Σύστημα πλωτών Σιντριβανιών και η οποία ανακατασκευάζεται με το υποέργο (με κωδικό 5161088.4.6.3) “Ανάπλαση εγκαταστάσεων Πάρκου Αλκαζάρ” δεν είναι ακόμα παραδοτέα Έχει ήδη δοθεί χρονική παράταση στο παραπάνω υποέργο σύμφωνα με την ΑΔΣ 352/2024. Προτείνουμε τη χρονική μετάθεση της ημερομηνίας ποιοτικής παραλαβής μετά την ολοκλήρωση της Λίμνης “.

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για:

Τη μετάθεση του χρόνου ποιοτικής παραλαβής του ήδη παραδοθέντος ποσοτικά Συστήματος πλωτών Σιντριβανιών λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εγκατάστασής του στην τεχνητή λίμνη Αλκαζάρ, εντός της οποίας πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τη Διακήρυξη της προμήθειας, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εργασίες ανακατασκευής της με το υποέργο (με κωδικό 5161088.4.6.3) «Ανάπλαση εγκαταστάσεων Πάρκου Αλκαζάρ» και μέχρι την παράδοση του υποέργου.

Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τη μετάθεση του χρόνου ποιοτικής παραλαβής του ήδη παραδοθέντος ποσοτικά Συστήματος πλωτών Σιντριβανιών λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εγκατάστασής του στην

τεχνητή λίμνη Αλκαζάρ, εντός της οποίας πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τη Διακήρυξη της προμήθειας, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εργασίες ανακατασκευής της με το υπόεργο (με κωδικό 5161088.4.6.3) «Ανάπλαση εγκαταστάσεων Πάρκου Αλκαζάρ» **μέχρι την παράδοση του υποέργου**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

2. Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA