



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο».

Στη Λάρισα σήμερα 26-03-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14749/21-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 7) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 80/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης & έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
5. Τη με αριθμ. 81/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
6. Τη με αριθμ. 363/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 908/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
8. Τη με αριθμ. 1151/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
9. Τη με αρ. πρωτ. 14672/20-03-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

ποσού ευρώ: 1.119.647,65 (902.941,65 + 216.706,00 Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18,47%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.104.741,53	265.137,97	1.369.879,50
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Α.Π.Ε.	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-
	-	-	-

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης) **1.119.647,65 euro**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Συμπληρωματικής Σύμβασης)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... - euro

Γ. Εγκριθείσα δαπάνη (1^{ου} & 2^{ου} Α.Π.Ε.)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... **1.119.647,65 euro**

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%)..... **1.119.647,65 euro**

ΜΟΥΝΙCΙΠΑΛΙΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΑ 20 - 03 - 2025

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. Την από 13-03-2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 3^ο Α.Π.Ε.)

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 80/14.02.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με προϋπολογισμό μελέτης 1.369.879,50 Ευρώ (1.104.741,53 Ευρώ + 265.137,97 Φ.Π.Α. 24%)

Με την υπ' αριθμ. 363/30.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ (η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 18,47%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 04/07/24 με συμβατικό ποσό 1.119.647,65 € (902.941,65 € + 216.706,00 € Φ.Π.Α. 24%) και αρ. πρ. 36472/4-7-24 (ΑΔΑΜ : 24SYMV015063242).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Με την υπ' αριθμ. 908/ 24-10-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 1151/ 24-12-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου:
«Επισκευές – συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».

II. ΣΥΝΤΑΞΗ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει:

ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, για να συμπεριλάβει:

-Νέες εργασίες (όπως καθορίζονται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 3ο ΑΠΕ) που δεν προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης, οι οποίες προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και την αρτιότητα του έργου, των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, χωρίς να τροποποιείται το βασικό "σχέδιο" του έργου.

Οι νέες εργασίες ανήκουν στις περιπτώσεις των παρ. 5α), 5β) και 5(γ) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β (2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ)

➤ 2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

NT12 : ATHE N/8456.4

Δεξαμενή νερού, από λαμαρίνα μαύρη

Μονάδα Μέτρησης : κγρ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Δεξαμενή νερού, από λαμαρίνα μαύρη οξυγονοκολλητή, οιονδήποτε διαστάσεων και σχήματος, με ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως

- Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-Αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί πλέον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Οι δαπάνες αυτών καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

AT 10

AT 15

AT 18

AT 19

AT 31

AT 48

AT 51

AT 80

AT 97

AT 103

AT 106

AT 108

AT 113

AT 115
AT 125
AT 129
AT 138
AT 139
AT 144

2.ΥΔΡΑΥΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ

2.1.ΥΔΡΕΥΣΗ

AT 156
AT 160
AT 162
AT 163
AT 165
AT 166

2.2.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

AT 167
AT 168
AT 181
AT 187
AT 190
AT 196
AT 197
AT 202
AT 203
AT 204
AT 207
AT 208
AT 209
AT 210
AT 212
AT 214



2.3.ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

AT 221
AT 230
AT 238
AT 239
AT 246
AT 250
AT 251
AT 252
AT 260
AT 267

2.5.ΘΕΡΜΑΝΣΗ

AT 284
AT 285
AT 286
AT 294
AT 299
AT 301
AT 302
AT 303
AT 304
AT 310

2.7.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

AT 329
AT 402
AT 406
AT 411
AT 413
AT 414
AT 455

- Β. ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Δηλαδή **διαφορά μεταξύ** της συμβατικής δαπάνης κατά: **0,00€**

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 1.119.647,65 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει.

V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3^{ου} Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 3 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	751.832,11	805.573,75	835.223,12	83.391,01	0,00
Απρόβλεπτα	112.774,82	59.033,18	29.383,81	0,00	83.391,01
Σύνολο	864.606,93	864.606,93	864.606,93	83.391,01	83.391,01
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 0,00%					
Αναθεώρηση	24.459,00	24.459,00	24.459,00	0,00	0,00
Απολογιστικά	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Όφελος Εργολαβικό Απολογιστικών (18%) μετά την	1.775,72	1.775,72	1.775,72	0,00	0,00
Συνολικό Ποσό Εργασιών	902.941,65	902.941,65	902.941,65	83.391,01	83.391,01
Φ.Π.Α. 24%	216.706,00	216.706,00	216.706,00	20.013,84	20.013,84
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	1.119.647,65	1.119.647,65	1.119.647,65	103.404,85	103.404,85

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

ΛΑΡΙΣΑ, 13/03/2025

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΗΛ/ΤΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

11. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο», ο οποίος έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΔΑΧΟΣ : ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ	ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Α 3ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	751.832,11	805.573,75	835.223,12	83.391,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άλλες Δαπάνες)	112.774,82 0,00	59.033,18	29.383,81	83.391,01
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	864.606,93	864.606,93	864.606,93	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 864.606,93 / 864.606,93=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24.459,00	24.459,00	24.459,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	902.941,65	902.941,65	902.941,65	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	216.706,00	216.706,00	216.706,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.119.647,65	1.119.647,65	1.119.647,65	0,00

Ε
ρ
γ
ο
λ
ο
γ
ο

Εργαλειο

Σελίδα 1

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																	
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας.(ΝΑΟΙΚ 10.07.01)	1	tkm	3.395	0,35	1.188,25		3.395	0,35	1.188,25		3.395	0,35	1.188,25			
2	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ξυλινής άμμου ποταμού.(ΝΑΟΔΟ ΑΥΑ23Ν)	2	M3	0,5	16,30	8,15		0,5	16,30	8,15		0,5	16,30	8,15			
3	Απομάκρυνση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση άμμου.(ΝΑΟΔΟ ΑΥΑ23Ν1)	3	M3	5	7,70	38,50		5	7,70	38,50		5	7,70	38,50			
4	Εκκαθαρή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη	4	M3	20	4,50	90,00		20	4,50	90,00		20	4,50	90,00			
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.(ΝΑΟΙΚ 20.10)	5	M3	16	4,50	72,00		16	4,50	72,00		16	4,50	72,00			
6	Εξυμνιντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.(ΝΑΟΙΚ 20.20)	6	M3	2	15,70	31,40		2	15,70	31,40		2	15,70	31,40			
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.(ΝΑΟΙΚ 20.30)	7	M3	70	0,90	63,00		70	0,90	63,00		70	0,90	63,00			
8	Χαρωνοακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.(ΝΑΟΙΚ 20.40)	8	t10m	356	5,60	1.993,60		356	5,60	1.993,60		356	5,60	1.993,60			
9	Καθαίρεσεις	9	M3	50	15,70	785,00		50	15,70	785,00		50	15,70	785,00			
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.(ΝΑΟΙΚ 22.10.01)	10	M3	6	28,00	168,00		6,22	28,00	174,16		6,22	28,00	174,16	6,16		
28/02/2025 21:55				Σε μεταφορά						4.444,06			4.444,06		6,16		

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 2
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	
	Από μεταφορά					4.437,90					4.444,06				4.444,06	6,16
11	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.(ΝΑΟΙΚ 22.15.01)	11	M3	3	56,00	168,00		3	56,00	168,00		3	56,00	168,00		
12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και σιουδιπαστε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αεραίων πλακών.(ΝΑΟΙΚ 22.20.01)	12	M2	166	7,90	1.311,40		166	7,90	1.311,40		166	7,90	1.311,40		
13	Καθαίρεση επιστρώσεων τσιχών παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αεραίων πλακών.(ΝΑΟΙΚ 22.21.01)	13	M2	222	4,50	999,00		222	4,50	999,00		222	4,50	999,00		
14	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αεραίων κεράμων.(ΝΑΟΙΚ 22.22.01)	14	M2	10	6,70	67,00		10	6,70	67,00		10	6,70	67,00		
15	Καθαίρεση επιχρισμάτων.(ΝΑΟΙΚ 22.23)	15	M2	173	5,60	968,80		183,93	5,60	1.030,01		183,93	5,60	1.030,01		61,21
16	Καθαίρεση ειδών υγιεινής.(ΝΑΟΙΚ 22.30.01N)	16	Τεμ.	49	15,00	735,00		49	15,00	735,00		49	15,00	735,00		
17	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομίες, για σπές επιφανείας έως 0,05 m2.(ΝΑΟΙΚ 22.30.01)	17	Τεμ.	0,5	5,60	2,80		0,5	5,60	2,80		0,5	5,60	2,80		
18	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομίες, για σπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.(ΝΑΟΙΚ 22.30.02)	18	Τεμ.	0,5	9,00	4,50		50	9,00	450,00		95	9,00	855,00		850,50
19	Διάνοξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.(ΝΑΟΙΚ 22.31.01)	19	MM	2	7,75	15,50		204,7	7,75	1.586,43		204,7	7,75	1.586,43		1.570,93
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						8.709,90				10.793,70				11.198,70		2.488,80

Σελίδα 12 από 75

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 4	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά																		
31	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΝΑΟΙΚ 32.05.04)	31	M3	10	106,00		1.060,00			10	106,00	1.080,00	13,23	106,00	1.402,38			
32	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.02)	32	M2	14	22,50		315,00			14	22,50	315,00	14	22,50	315,00		342,38	
33	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.03)	33	M2	20	15,70		314,00			20	15,70	314,00	20	15,70	314,00			
34	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. (ΝΑΟΙΚ 38.20.02)	34	Χγρ.	475	1,07		508,25			475	1,07	508,25	475	1,07	508,25			
35	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C. (ΝΑΟΙΚ 38.20.03)	35	Χγρ.	275	1,01		277,75			275	1,01	277,75	275	1,01	277,75			
36	Οπτοπληθωδιστές με διακένους τυποποιημένους οπτοπληθωδιστές 6x9x19 σπ. πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπασικοί τοίχοι) (ΝΑΟΙΚ 46.01.03)	36	M2	10	33,50		335,00			10	33,50	335,00	10	33,50	335,00			
37	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου (ΝΑΟΙΚ 50.15.02)	37	M2	17	168,00		2.856,00			17	168,00	2.856,00	17	168,00	2.856,00			
38	Ξυλικά ιροκό ή ισοδύναμη για καθιστικά (ΝΑΟΙΚ M52.13)	38	M3	0,06	600,00		36,00			0,06	600,00	36,00	0,06	600,00	36,00			
39	Παγκάκι με πλάτη (ΝΑΟΙΚ Δ52.61.2)	39	Τεμ.	4	280,00		1.120,00			4	280,00	1.120,00	4	280,00	1.120,00			
40	Στέγη ξύλινη για επιστέγασση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοιγματος έως 6,00 m. (ΝΑΟΙΚ 52.66.01)	40	M2	1	45,00		45,00			1	45,00	45,00	1	45,00	45,00			
41	Ζευκτά στέγης από σπλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή. (ΝΑΟΙΚ 52.76.02)	41	M3	1,2	675,00		810,00			1,2	675,00	810,00	1,2	675,00	810,00			
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά							24.470,60				26.554,40			27.301,78		2.831,18		

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 5		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ Επί πλέον Επί έλλειπν Απο Προϋπολογισμό	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική				
Από μεταφορά															27.301,78	2.831,18	
42	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πρισιτή (ΝΑΟΙΚ 52.79.02)	42	M3	1,2	450,00	540,00			1,2	450,00	540,00			1,2	450,00	540,00	
43	Σανίδωμα στέγης με μιστόβλες πάχους 1,8 cm.(ΝΑΟΙΚ 52.80.02)	43	M2	1	19,00	19,00			1	19,00	19,00			1	19,00	19,00	
44	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λυρίδες πλάτους έως 8,0 cm.(ΝΑΟΙΚ 53.01.01)	44	M2	10	27,50	275,00			10	27,50	275,00			10	27,50	275,00	
45	Σφατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας (ΝΑΟΙΚ 53.50.02)	45	MM	148	6,20	917,60			148	6,20	917,60			148	6,20	917,60	
46	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.(ΝΑΟΙΚ 54.46.01)	46	M2	112	118,00	13.216,00			112	118,00	13.216,00			112	118,00	13.216,00	
47	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα μπατινή, πλάτους έως 23 cm.(ΝΑΟΙΚ 54.46.02)	47	M2	5	123,00	615,00			5	123,00	615,00			5	123,00	615,00	
48	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα πλακέ.(ΝΑΟΙΚ 54.61)	48	M2	2	200,00	400,00			4,62	200,00	924,00			4,62	200,00	924,00	524,00
49	Θύρες συρόμενες διφυλλες από κόντρα πλακέ.(ΝΑΟΙΚ 54.62)	49	M2	3	195,00	585,00			3	195,00	585,00			3	195,00	585,00	
50	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 54.66.01)	50	M2	5	155,00	775,00			5	155,00	775,00			5	155,00	775,00	
51	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοανιθεδομές.(ΝΑΟΙΚ 54.66)	51	MM	5	16,80	84,00			107,8	16,80	1.811,04			113,1	16,80	1.900,08	1.816,08
52	Εντοιχιζόμενες ντουλάπες(ΝΑΟΙΚ 54.75)	52	M2	22	112,00	2.464,00			22	112,00	2.464,00			22	112,00	2.464,00	
53	Πλαστική αμμοδόχος(ΝΑΟΙΚ Α54.80.18ΣΧ)	53	Τεμ.	1	140,00	140,00			1	140,00	140,00			1	140,00	140,00	
54	Είδη κιγκαλερίας(ΝΑΟΙΚ Ν55.33.01)	54	Τεμ.	0,18	2.800,00	504,00			0,18	2.800,00	504,00			0,18	2.800,00	504,00	
28/02/2025 21:55						45.005,20					49.340,04				50.176,46	5.171,26	
Σε μεταφορά																	

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 6

Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ			
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																
55	Ράφια ή χωράσματα πάχους 18 mm από MDF (ΝΑΟΙΚ 56.07)	M2	32	45,00	1.440,00		32	45,00	1.440,00		32	45,00	1.440,00			
56	Συρτάρια για κουζίνοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2.(ΝΑΟΙΚ 56.11)	Τεμ.	33	33,50	1.105,50		33	33,50	1.105,50		33	33,50	1.105,50			
57	Γωνιάκαρα ξύλινα (ΝΑΟΙΚ 56.19)	MM	200	5,63	1.126,00		200	5,63	1.126,00		200	5,63	1.126,00			
58	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδοκτικού τύπου DUROPAL.(ΝΑΟΙΚ 56.21)	M2	24	28,00	672,00		24	28,00	672,00		24	28,00	672,00			
59	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα.(ΝΑΟΙΚ 56.23)	M2	25	225,00	5.625,00		25	225,00	5.625,00		25	225,00	5.625,00			
60	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα.(ΝΑΟΙΚ 56.24)	M2	2	180,00	360,00		2	180,00	360,00		2	180,00	360,00			
61	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 16 cm.(ΝΑΟΙΚ 61.01)	Χγρ.	300	2,50	750,00		300	2,50	750,00		300	2,50	750,00			
62	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm.(ΝΑΟΙΚ 61.03)	Χγρ.	100	2,50	250,00		100	2,50	250,00		100	2,50	250,00			
63	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή καλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.(ΝΑΟΙΚ 61.05)	Χγρ.	1.215	2,70	3.280,50		1.215	2,70	3.280,50		1.215	2,70	3.280,50			
64	Σιδηρογονιείς προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ.(ΝΑΟΙΚ 61.11)	Χγρ.	10	1,70	17,00		10	1,70	17,00		10	1,70	17,00			
65	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.(ΝΑΟΙΚ 61.30)	Χγρ.	134	3,10	415,40		134	3,10	415,40		134	3,10	415,40			
66	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΝΑΟΙΚ 61.31)	Χγρ.	2.698	2,80	7.554,40		2.698	2,80	7.554,40		2.698	2,80	7.554,40			
				</												

Εργα. από

Σελίδα 6

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 7	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά																		
67	Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα.(ΝΑΟΙΚ Ν61.33.03)	67	Χγρ.	60	4,39	263,40		60	4,39	263,40								
68	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθυγράμμιες ράβδους.(ΝΑΟΙΚ 62.21)	68	Χγρ.	80	5,00	400,00		80	5,00	400,00								
69	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.(ΝΑΟΙΚ 62.60.02)	69	M2	67	280,00	18.760,00		67	280,00	18.760,00								
70	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.(ΝΑΟΙΚ 62.60.03)	70	M2	23,2	335,00	7.772,00		23,2	335,00	7.772,00								
71	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρίσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min.(ΝΑΟΙΚ 62.60.05)	71	M2	48	335,00	16.080,00		48	335,00	16.080,00								
72	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, διφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρίσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min.(ΝΑΟΙΚ 62.61.05)	72	M2	8	420,00	3.360,00		8	420,00	3.360,00								
73	Μικρές σιδηρές καρφωτές.(ΝΑΟΙΚ 63.01)	73	Χγρ.	200	9,00	1.800,00		200	9,00	1.800,00								
74	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθυγράμμιες ράβδους.(ΝΑΟΙΚ 64.01.01)	74	Χγρ.	802	4,50	3.609,00		802	4,50	3.609,00								
75	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μύρους, Φ 2" (ΝΑΟΙΚ 64.10.03)	75	MM	0,5	16,80	8,40		0,5	16,80	8,40								
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						119.853,90				123.988,64					124.825,06		5.171,26	

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 8		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδς	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά																		
76	Ανοξείδωτος χειρολαβήρας φ50/2 mm.(ΝΑΟΙΚ 64.29)	76	MM	163	20,00	3.260,00			163	20,00	3.260,00			163	20,00	3.260,00		
77	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού εκλάσματος σπής 10x4 cm.(ΝΑΟΙΚ 64.31)	77	M2	2	4,70	9,40			2	4,70	9,40			2	4,70	9,40		
78	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T".(ΝΑΟΙΚ 64.41)	78	Χ/ρ.	200	2,70	540,00			200	2,70	540,00			200	2,70	540,00		
79	Θύρες αλουμινίου πολυκύβλες πτυσόμενες, τύπου ακορντεόν.(ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.11)	79	M2	275	175,00	48.125,00			275	175,00	48.125,00			275	175,00	48.125,00		
80	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.(ΝΑΟΙΚ 65.05)	80	M2	2	175,00	350,00			4,62	175,00	808,50			4,62	175,00	808,50		458,50
81	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαρμένο αλουμίνιο, διφύλλες, με σταθερό φεγγίτη.(ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03)	81	M2	12	145,00	1.740,00			12	145,00	1.740,00			12	145,00	1.740,00		
82	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τριφύλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη.(ΝΑΟΙΚ 65.02.02.05)	82	M2	16	140,00	2.240,00			16	140,00	2.240,00			16	140,00	2.240,00		
83	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες.(ΝΑΟΙΚ Α65.05.N)	83	M2	12	175,00	2.100,00			12	175,00	2.100,00			12	175,00	2.100,00		
84	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφύλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.(ΝΑΟΙΚ 65.17.04)	84	M2	7	190,00	1.330,00			7	190,00	1.330,00			7	190,00	1.330,00		
85	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα και ανακλινόμενα.(ΝΑΟΙΚ Α65.17.07N)	85	M2	39	300,00	11.700,00			39	300,00	11.700,00			39	300,00	11.700,00		
28/02/2025 21:55						191.048,20					195.841,54					196.677,96		5.629,76
Σε μεταφορά																		

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 9	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από μεταφορά					191.048,20					195.841,54			196.677,96		5.629,76		
86	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά.(ΝΑΟΙΚ Α85.17.08Ν)	86	M2	26	250,00	6.500,00		26	250,00	6.500,00		26	250,00	6.500,00				
87	Υαλοστάσια, μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά από αλουμίνιο.(ΝΑΟΙΚ Α85.20.03Ν)	87	M2	34	100,00	3.400,00		34	100,00	3.400,00		34	100,00	3.400,00				
88	Κινητές σίτες αερισμού.(ΝΑΟΙΚ 65.25)	88	M2	2	45,00	90,00		2	45,00	90,00		2	45,00	90,00				
89	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου.(ΝΑΟΙΚ 65.32)	89	M2	5	45,00	225,00		5	45,00	225,00		5	45,00	225,00				
90	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες.(ΝΑΟΙΚ 65.41)	90	Χ/ρ.	69	13,50	931,50		69	13,50	931,50		69	13,50	931,50				
91	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδστά με τοιμενοκονίαμα.(ΝΑΟΙΚ 71.21)	91	M2	594	13,50	8.019,00		594	13,50	8.019,00		594	13,50	8.019,00				
92	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τοιμενοκονίαμα.(ΝΑΟΙΚ 71.22)	92	M2	20	14,00	280,00		20	14,00	280,00		20	14,00	280,00				
93	Επικεράμωση με κεραμίδια ρομαϊκού τύπου.(ΝΑΟΙΚ 72.16)	93	M2	12	23,50	282,00		12	23,50	282,00		12	23,50	282,00				
94	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμερίνα, αλκακωτή, πάχους 1,00 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.31.01)	94	M2	8	15,70	125,60		8	15,70	125,60		8	15,70	125,60				
95	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμερίνα, επίπεδη, πάχους 1.00 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.31.02)	95	M2	56	14,60	817,60		56	14,60	817,60		56	14,60	817,60				
96	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμερίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμερίνα d = 1,0 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.44.01)	96	MM	6	20,20	121,20		6	20,20	121,20		6	20,20	121,20				
97	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμερίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμερίνα d = 1,0 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.44.02)	97	MM	3	15,70	47,10		3	15,70	47,10		3	15,70	998,52	951,42			
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά					211.887,20				216.680,54				218.468,38		6.581,18		

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 10

Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ			
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					211.887,20						216.680,54			218.468,38	6.581,18
98	Αρκαλύτρωτα, αρμών εύρους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.47.01)	98	MM	0,1	39,00	3,90			0,1	39,00	3,90			0,1	39,00	3,90
99	Επιστρώσεις με επίπεδα κυμαλωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΝΑΟΙΚ 72.70)	99	M2	0,1	67,50	6,75			0,1	67,50	6,75			0,1	67,50	6,75
100	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα.(ΝΑΟΙΚ ΕΥ7896)	100	M2	16	30,00	480,00			16	30,00	480,00			16	30,00	480,00
101	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευρές 21 30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.16.01)	101	M2	15	16,80	252,00			15	16,80	252,00			15	16,80	252,00
102	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευρές άνω των 30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.16.02)	102	M2	7	13,50	94,50			7	13,50	94,50			7	13,50	94,50
103	Επεκτάσεις τείχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, καλλιτέ.(ΝΑΟΙΚ 73.26.03)	103	M2	188	31,00	5.828,00			199,84	31,00	6.195,04			199,84	31,00	6.195,04
104	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.01)	104	M2	40	31,50	1.260,00			40	31,50	1.260,00			40	31,50	1.260,00
105	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.02)	105	M2	69	33,50	2.311,50			69	33,50	2.311,50			69	33,50	2.311,50
106	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.03)	106	M2	56	36,00	2.016,00			64,18	36,00	2.310,48			66,18	36,00	2.382,48
107	Περβόθρια (σφραγιτιά) από κεραμικά πλακίδια.(ΝΑΟΙΚ 73.35)	107	MM	104	4,50	468,00			104	4,50	468,00			104	4,50	468,00
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						224.607,95					230.062,71				231.922,55	7.314,70

Εργλικά

Σελίδα 11

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						224.607,85				230.082,71				231.922,55		7.314,70	
108	Επιστρώσεις δαπέδων και περιβόρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο σφραγιστο κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.37.01)	108	M2	3	14,80	43,80		124,36	14,80	1.815,66		124,36	14,80	1.815,66		1.771,86	
109	Αντολυσθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρινων βαθμίδων.(ΝΑΟΙΚ 73.76.01)	109	MM	75	1,40	105,00		75	1,40	105,00		75	1,40	105,00			
110	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 8,0 mm.(ΝΑΟΙΚ ΝΥ73.96.01)	110	M2	15	28,00	420,00		15	28,00	420,00		15	28,00	420,00			
111	Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο σφραγισίας.(ΝΑΟΙΚ ΑΥ73.97Ν)	111	M2	127	38,00	4.826,00		127	38,00	4.826,00		127	38,00	4.826,00			
112	Επίστρωση εξωτερικού χώρου με συνθετικό χλοοτάπητα.(ΝΑΟΙΚ ΑΥ73.98Ν)	112	M2	187	20,20	3.777,40		187	20,20	3.777,40		187	20,20	3.777,40			
113	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων.(ΝΑΟΙΚ 73.99)	113	MM	10	4,50	45,00		60,35	4,50	271,58		60,35	4,50	271,58		226,58	
114	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακά πάχους 2 cm και πλάτους 11 30 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.01.01)	114	M2	7	78,50	549,50		7	78,50	549,50		7	78,50	549,50			
115	Περιβόρια (σφατεπιά) από μάρμαρο μαλακά, πάχους 2 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.11.01)	115	MM	28	9,50	266,00		65,55	9,50	622,73		65,55	9,50	622,73		356,73	
116	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.31.01)	116	M2	9	78,50	706,50		9	78,50	706,50		9	78,50	706,50			
117	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατηρών/μετώπων).(ΝΑΟΙΚ 75.41.01)	117	MM	3	39,00	117,00		3	39,00	117,00		3	39,00	117,00			
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						235.464,05				243.274,08				245.133,92		9.669,87	

Εργα.Α.Π.Ε

Σελίδα 11

Εργασίες

Σελίδα 12

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδς	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά								235.464,05								9.689,87		
118	Μεμβράνες ασφαλείας.(ΝΑΟΙΚ Α176.22.01N)	118	M2	357	20,00	7.140,00				357	20,00	7.140,00			357	20,00	7.140,00	
119	Υαλοπινάκες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm).(ΝΑΟΙΚ 76.22.02)	119	M2	58	45,00	2.610,00				58	45,00	2.610,00			58	45,00	2.610,00	
120	Υαλοπινάκες πυράντοχοι, κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min).(ΝΑΟΙΚ 76.23.03)	120	M2	40	205,00	8.200,00				40	205,00	8.200,00			40	205,00	8.200,00	
121	Διπλοί Θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπινάκες,.(ΝΑΟΙΚ Α176.27N)	121	M2	30	100,00	3.000,00				30	100,00	3.000,00			30	100,00	3.000,00	
122	Διπλοί Θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπινάκες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρυστάλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρυστάλλο 5 mm).(ΝΑΟΙΚ 76.27.01)	122	M2	178	50,00	8.900,00				178	50,00	8.900,00			178	50,00	8.900,00	
123	Προτοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.(ΝΑΟΙΚ 77.16)	123	M2	227	2,20	499,40				227	2,20	499,40			227	2,20	499,40	
124	Στατουλάρισμα προτοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών.(ΝΑΟΙΚ 77.17.02)	124	M2	86	2,80	240,80				86	2,80	240,80			86	2,80	240,80	
125	Διάστρωση βελταούρας επί ετοιμών στατουλαρισμένων επιφανειών.(ΝΑΟΙΚ 77.18)	125	M2	112	1,70	190,40				169,29	1,70	287,79			171,44	1,70	291,45	101,05
126	Επτάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, απλή επτάλειψη λινέλαιου.(ΝΑΟΙΚ Α177.26.01)	126	M2	270	1,70	459,00				270	1,70	459,00			270	1,70	459,00	
127	Επτάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επτάλειψη λινέλαιου.(ΝΑΟΙΚ 77.26.02)	127	M2	336	2,20	739,20				336	2,20	739,20			336	2,20	739,20	
								267.442,86				275.350,27				277.213,77		9.770,92
														</				

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 13
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					267.442,85					275.350,27			277.213,77		9.770,92	
128	Λάδωμα και στήλωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στήλωση.(ΝΑΟΙΚ 77.27.02)	128	M2	10	2,25	22,50			10	2,25	22,50			22,50			
129	Ελαχροματισμοί κανοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδιών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ Α177.54)	129	M2	122	6,70	817,40		169,29	6,70	1.134,24		175,1	6,70	1.173,17		355,77	
130	Ελαχροματισμοί κανοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδιών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.54)	130	M2	172	6,70	1.152,40		172	6,70	1.152,40		172	6,70	1.152,40			
131	Ελαχροματισμοί κανοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδιών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)	131	M2	467	6,70	3.128,90		467	6,70	3.128,90		467	6,70	3.128,90			
132	Αντισκωρίαση βαφή σιδηρού σπλινθού (ΝΑΟΙΚ 77.55.N.1)	132	M2	5	8,89	44,45		5	8,89	44,45		5	8,89	44,45			
133	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, σιμεντοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής σιμεντοακρυλικής ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.(ΝΑΟΙΚ 77.80.01)	133	M2	3.200	9,00	28.800,00		3.200	9,00	28.800,00		3.200	9,00	28.800,00			
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά					301.408,50				309.632,76				311.535,19		10.126,69	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 14	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					301.408,50					308.632,76			311.535,18		10.126,69	
134	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενωσ ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρενωσ ακρυλικής βάσεως. (ΝΑΟΙΚ 77.80.02)	134	M2	288	10,10	2.908,80		288	10,10	2.908,80		288	10,10	2.908,80			
135	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στρενωσ ακρυλικής βάσεως νερού, με σπασαυλάρισμα της γυψοσανίδας. (ΝΑΟΙΚ 77.84.02)	135	M2	1.176	12,40	14.582,40		1.176	12,40	14.582,40		1.176	12,40	14.582,40			
136	Προσאיξήση τιλής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους. (ΝΑΟΙΚ 77.99)	136	M2	2,5	0,34	0,85		2,5	0,34	0,85		2,5	0,34	0,85			
137	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. (ΝΑΟΙΚ 78.05.01)	137	M2	794	13,00	10.322,00		794	13,00	10.322,00		794	13,00	10.322,00			
138	Γυψοσανίδες ανθυγράς, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. (ΝΑΟΙΚ 78.05.04)	138	M2	300	15,50	4.650,00		314,57	15,50	4.875,84		314,57	15,50	4.875,84		225,84	
139	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. (ΝΑΟΙΚ 78.05.05)	139	M2	286	16,80	4.804,80		286	16,80	4.804,80		314,74	16,80	5.287,63		482,83	
140	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. (ΝΑΟΙΚ 78.30.01)	140	M2	20	25,90	518,00		20	25,90	518,00		20	25,90	518,00			
141	Ψευδοροφή ισοπέδη από γυψοσανίδες. (ΝΑΟΙΚ 78.34)	141	M2	25	22,50	562,50		25	22,50	562,50		25	22,50	562,50			
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						339.757,95				348.207,95				350.593,21		10.835,36	

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 15

Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά																	
142	Επέκταση τοίχων με πλάκες πετρωβάμβακα πάχους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 79.40)	142	M2	113	13,50	1.525,50				113	13,50	1.525,50					
143	Θερμο ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 79.55)	143	M2	356	14,00	4.984,00				356	14,00	4.984,00					
144	Αποκατάσταση απλής ρηγματώσης τοιχοποιίας.(ΑΤΕΚ 1)	144	MM	400	24,57	9.828,00				400	24,57	9.828,00					
145	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης.(ΑΤΕΚ 18)	145	MM	10	66,80	668,00				10	66,80	668,00					
146	Συλλεκτήρας υδάτων Στένης (ντερέζ).(ΑΤΗ 8061.1)	146	M2	45	39,77	1.789,65				45	39,77	1.789,65					
147	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική.(ΑΤΗ 8062.1)	147	Χ/μ.	235	23,56	5.536,60				235	23,56	5.536,60					
148	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική.(ΑΤΗ 8062.3)	148	Χ/μ.	15	14,34	215,10				15	14,34	215,10					
149	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.(ΝΑΠΡΣ Γ01)	149	Στ.μ.	0,25	105,00	26,25				0,25	105,00	26,25					
150	Προμήθεια φυτικής γης.(ΝΑΠΡΣ Δ08)	150	M3	60	6,00	360,00				60	6,00	360,00					
151	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα.(ΝΑΠΡΣ Ε13.2)	151	Στ.μ.	0,25	5.500,00	1.375,00				0,25	5.500,00	1.375,00					
152	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.(ΝΑΟΔΟ Β51)	152	MM	0,5	9,60	4,80				0,5	9,60	4,80					
153	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 3,00 mm) με εισπίση εποξειδικής ρητίνης.(ΝΑΥΔΡ 10.23)	153	MM	20	20,60	412,00				20	20,60	412,00					
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						366.482,75						374.932,85				379.750,54	13.267,79

Εργαλειο

Σελίδα 16

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπν Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					366.482,75				374.932,85				379.750,54		13.267,79	
	Αφαίρ. έκπτωση	Μερικό Σύνολο	19 %			366.482,75				374.932,85				379.750,54		13.267,79	
				69.631,72			71.237,24			72.152,60			2.520,88				
				296.851,03			303.695,61			307.597,94			10.746,91				
	[1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ] Σύνολο:					296.851,03	296.851,03			303.695,61	303.695,61			307.597,94	307.597,94	10.746,91 (10.746,91)	
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά						296.851,03				303.695,61			307.597,94	307.597,94	10.746,91	

ΕργΛατ

Σελίδα 17

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ																	
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ																	
1	Ερμύριο συλκτοδιονομένων υδροδανομής, εγκατάστασης υδρευσης ή θέρμανσης, χωνευτό, μεταλλικό.(ΑΤΗ Ν18151.Ν1)	154	Τεμ.	1	49,16	49,16		1	49,16	49,16		1	49,16	49,16			
2	Συλκτοδιονομέας υδροδανομής μονός, ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/4", συστήματος ενδοδαπέδιας διανομής, 5 10 αναχωρήσεων.(ΑΤΗ Ν18603.4.2)	155	Τεμ.	1	169,62	169,62		1	169,62	169,62		1	169,62	169,62			
3	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιγρωμωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8131.2.1)	156	Τεμ.	4	18,14	72,56		62	18,14	1.124,68		62	18,14	1.124,68		1.052,12	
4	Κρουινός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιγρωμωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέτα διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8138.2.2)	157	Τεμ.	2	13,80	27,60		2	13,80	27,60		2	13,80	27,60			
5	Διακλειδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο/πατητός μηχανισμός), χωνευτή ή ορατή, διαμέτρου Φ 3/4 ins.(ΑΤΗ Ν18154.1.ΣΧΕΤ)	158	Τεμ.	1	98,87	98,87		1	98,87	98,87		1	98,87	98,87			
6	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm θερμικά αυτοσυνκολούμενος.(ΑΤΗ Ν.8036.6)	159	ΜΜ	22	7,72	169,84		22	7,72	169,84		22	7,72	169,84			
28/02/2025 21:55						587,95	296.851,03			1.639,77	303.895,61			1.639,77	307.597,94	1.052,12	
Σε μεταφορά																	

ΕργΛογΑ

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 18	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδς	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
Από μεταφορά																		
7	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 5,4mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος (ΑΤΗ Ν.8036.7)	160	MM	14	14,59	204,26		196,4	14,59	2.865,48		196,4	14,59	2.865,48		2.661,22		
8	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκαλλήτη, εντοιχίζομενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20 (ΑΤΗ Ν8131.3.1)	161	Τεμ.	2	23,29	46,58		2	23,29	46,58		2	23,29	46,58				
9	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκαλλήτη, εντοιχίζομενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 25 (ΑΤΗ Ν8131.3.2)	162	Τεμ.	2	26,79	53,58		11	26,79	294,69		11	26,79	294,69		241,11		
10	Αναμικτήρας (μπταταρία) θερμού ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ Ν8141.2.1)	163	Τεμ.	2	61,04	122,08		12	61,04	732,48		12	61,04	732,48		610,40		
11	Αναμικτήρας (μπταταρία) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8141.3.2)	164	Τεμ.	1	70,31	70,31		1	70,31	70,31		1	70,31	70,31				
12	Συνδεσμός εύκαμτος (σπιράλ) μήκους έως 40 cm. ονομ. διαμέτρου 15 mm (1/2") από ελαστικό σωλήνα, ανοξείδωτο πλέγμα, κοχλιωτής συνδέσεως με ρακόρ.(ΑΤΗ Ν8610.1.2)	165	Τεμ.	6	7,40	44,40		58	7,40	429,20		58	7,40	429,20		384,80		
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						1.128,96	296.851,03			6.078,51	303.695,61			6.078,51	307.597,94	4.949,65		

Εργολογία

Σελίδα 19

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδ	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						1.128,96	296.851,03			6.078,51	303.695,61			6.078,51	307.597,94	4.949,65	
13	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins.(ΑΤΗ 8691.1)	166	MM	10	18,27	182,70		76	18,27	1.388,52			78	18,27	1.425,06	1.242,36	
(2.1.ΥΔΡΕΥΣΗ) Σύνολο:						1.311,56				7.467,03				7.503,57		6.192,01	
2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																	
1	Αποξήλωση αποκομιδή ειδους υγιεινής ή υδραυλικού υποδοχέα, παντός τύπου.(ΑΤΗ Ν8151.Α)	167	Τεμ.	4	32,15	128,60		62	32,15	1.993,30			64	32,15	2.057,60	1.929,00	
2	Αποξήλωση δοχείου πλύσεως λεκάνης WC σουδήτησε τύπου, μετά σπράλ σύνδεσης, πλήρης.(ΑΤΗ Ν8153.2)	168	Τεμ.	1	23,36	23,36		1	23,36	23,36			2	23,36	46,72	23,36	
3	Διάνοξη αυλακιού σε λιθοδομή ή ασπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.(ΝΑΟΙΚ 22.37.02)	169	MM	2	22,50	45,00		2	22,50	45,00			2	22,50	45,00		
4	Εκκαψή και επανεπίχωση χανάκα για την τοποθέτηση σωληνώσεων δικτύων σε έδαφος γαιώδες.(ΑΤΗ Ν8302.1.ΣΧΕΤ)	170	M3	3	18,37	55,11		3	18,37	55,11			3	18,37	55,11		
5	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις οριγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.(ΝΑΥΔΡ 4.09.02)	171	M2	1	18,50	18,50		1	18,50	18,50			1	18,50	18,50		
6	Πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 300 mm.(ΝΑΟΙΚ ΒΣΧ79.16.01)	172	MM	15	0,60	9,00		15	0,60	9,00			15	0,60	9,00		
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάς. 30cm X 30cm.(ΑΤΗ 8066.1.3)	173	Τεμ.	4	105,05	420,20		4	105,05	420,20			4	105,05	420,20		
Σε μεταφορά						699,77	296.851,03			2.564,47	303.695,61			2.652,13	307.597,94	1.952,36	
28/02/2025 21:55																	

Εργ.Λογ.

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 20	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδς	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
Από μεταφορά																		
8	Φρεάτιο επισκευέως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάς. 30cm X 40cm.(ΑΤΗΕ 8066.1.4)	174	Τεμ.	3	121,31	363,93		3	121,31	363,93		3	121,31	363,93				
9	Επίστρωση εσωτερικού φρεσίων με επισκευαστικό κονίαμα τοιμενοειδούς βάσεως.(ΝΑΥΔΡ 16.35)	175	Χγρ.	5	13,40	67,00		5	13,40	67,00		5	13,40	67,00				
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεσίων, σχάρες υπονόμων κατά ΕΛΟΤ Εν 124, φέρουσας ικανότητας Β125.(ΝΑΟΔΟ ΔΒ49 ΣΧΕΤ)	176	Χγρ.	25	2,90	72,50		25	2,90	72,50		25	2,90	72,50				
11	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και κατάλληλης φέρουσας ικανότητας (ανάλογα την θέση τοποθέτησης), μετά του πλαισίου έδρασης.(ΝΑΥΔΡ ΝΑ11.01.03.01)	177	Χγρ.	5	9,30	46,50		5	9,30	46,50		5	9,30	46,50				
12	Εκπομπή και πλήρη επαναστοθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά καλύμματος ή σχάρας κάλυψης, φρεσίου επίσκεψης.(ΝΑΥΔΡ Γ16.07.01Ν)	178	Τεμ.	2	60,00	120,00		2	60,00	120,00		2	60,00	120,00				
13	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεσίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.(ΝΑΟΔΟ Β85)	179	Τεμ.	2	40,30	80,60		2	40,30	80,60		2	40,30	80,60				
14	Σφονι συλλογής ομβρίων διαπέδου, εξώστη ή δώματος, πλαστικό με σχάρα.(ΑΤΗΕ 8046.1.ΣΧΕΤ)	180	Τεμ.	1	49,81	49,81		1	49,81	49,81		1	49,81	49,81				
Σε μεταφορά																		
28/02/2025 21:55						1.500,11	296.851,03			3.364,81	303.895,81			3.452,47	307.597,94		1.952,36	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 21			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από μεταφορά					1.500,11	296.851,03					3.364,81	303.685,61			3.452,47	307.597,94	1.952,36	
15	Σφώνι πλαστικό δαπέδου με κάφτρα και σχάρα γραμμωτή ορειχάλκινη χρωμέ.(ΑΤΗ 8046.1.Ν)	181	Τεμ.	1	30,54	30,54		15	30,54	458,10		15	30,54	458,10				427,56	
16	Σφώνι πλαστικό δαπέδου με σχάρα ορειχάλκινη χρωμέ, σε αντικατάσταση κατεστραμμένου.(ΑΤΗ Ν8046.2)	182	Τεμ.	1	88,21	88,21		1	88,21	88,21		1	88,21	88,21					
17	Σφώνι πλαστικό δαπέδου βαρέως τύπου από PVC, κλειστό με τάπα καθαρισμού ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη.(ΑΤΗ Ν8046.1.Ν1)	183	Τεμ.	1	66,32	66,32		1	66,32	66,32		1	66,32	66,32					
18	Σχάρα σφωνιού δαπέδου, διαμέτρου "ρυπτηού" φ 10 cm, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη.(ΑΤΗ Ν8046.1.1)	184	Τεμ.	3	11,13	33,39		3	11,13	33,39		3	11,13	33,39					
19	Κανάλι υδροσυλλογής δαπέδου εγκιβωτισμένου με σχάρα τυποποιημένο από μεγάλης αντοχής πλαστικό ΗDPE.(ΝΑΥΔΡ Ν1Σ.11.02.03)	185	ΜΜ	1	34,00	34,00		1	34,00	34,00		1	34,00	34,00					
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσως 6 atm, διαμέτρου φ 40 mm.(ΑΤΗ Ν8042.1.2)	186	ΜΜ	5	12,47	62,35		5	12,47	62,35		5	12,47	62,35					
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσως 6 atm, διαμέτρου φ 50 mm.(ΑΤΗ Ν8042.1.3)	187	ΜΜ	2	12,69	25,38		202,9	12,69	2.574,80		202,9	12,69	2.574,80				2.549,42	
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσως 6 atm, διαμέτρου φ 63 mm.(ΑΤΗ Ν8042.1.3)	188	ΜΜ	1	12,93	12,93		1	12,93	12,93		1	12,93	12,93					
						1.953,23	296.851,03			6.684,91	303.685,61			6.782,57	307.597,94	4.929,34			

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 22

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																	
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 75 mm.(ΑΤΗΕ Ν18042.1.4)	188	MM	2	13,51	27,02		2	13,51	27,02		2	13,51	27,02			
24	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 100 mm.(ΑΤΗΕ Ν18042.1.5)	190	MM	3	14,40	43,20		22,5	14,40	324,00		22,5	14,40	324,00		280,80	
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδροορρή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ..(ΑΤΗΕ 8063)	191	MM	2	10,51	21,02		2	10,51	21,02		2	10,51	21,02			
26	Πιάμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 75 mm.(ΑΤΗΕ Ν 8054.6)	192	Τεμ.	1	1,90	1,90		1	1,90	1,90		1	1,90	1,90			
27	Πιάμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm.(ΑΤΗΕ Ν 8054.8)	193	Τεμ.	5	2,17	10,85		5	2,17	10,85		5	2,17	10,85			
28	Πιάμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 125 mm.(ΑΤΗΕ Ν 8054.9)	194	Τεμ.	2	2,50	5,00		2	2,50	5,00		2	2,50	5,00			
29	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.(ΑΤΗΕ 8151.2)	195	Τεμ.	1	192,13	192,13		1	192,13	192,13		1	192,13	192,13			
30	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm, χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.(ΑΤΗΕ Ν18181.2.ΣΧΕΤ)	196	Τεμ.	1	105,42	105,42		9	105,42	948,78		9	105,42	948,78		843,36	
31	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού.(ΑΤΗΕ 8179.2)	197	Τεμ.	2	22,97	45,94		9	22,97	206,73		9	22,97	206,73		180,79	
Σύνολο						2.305,71	296.851,03			8.432,34	303.685,61			8.520,00	307.597,94		6.214,29
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά																	

Εργαλειο

Σελίδα 23

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																	
32	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) πλαστικό, επιτοίχιο, πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8153.1)	198	Τεμ.	1	62,01	62,01		1	62,01	62,01		1	62,01	62,01			
33	Επισκευή πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ), δοχείου πλύσεως λεκάνης.(ΑΤΗ ΝΙ8103.10)	199	Τεμ.	1	9,80	9,80		1	9,80	9,80		1	9,80	9,80			
34	Αντικατάσταση πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ) δοχείου πλύσεως λεκάνης.(ΑΤΗ ΝΙ8103.12)	200	Τεμ.	1	21,13	21,13		1	21,13	21,13		1	21,13	21,13			
35	Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεως λεκάνης.(ΑΤΗ ΝΙ8103.13)	201	Τεμ.	1	32,46	32,46		1	32,46	32,46		1	32,46	32,46			
36	Νιπτήρας νηπίων επιτοίχος ή ένθετος σε πάγκο, πλήρης, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμασμένη βολβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμασμένο σφώνι σχήματος "U".(ΑΤΗ 8160.1.ΣΧΕΤ)	202	Τεμ.	1	129,12	129,12		12	129,12	1.549,44		12	129,12	1.549,44		1.420,32	
37	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, επαγγελματικού τύπου, δύο σκαφών 40 x 40 x 30 περίπου cm, πλάτους περίπου 60 cm.(ΑΤΗ Ν.8165.2.3)	203	Τεμ.	1	334,56	334,56		7	334,56	2.341,92		7	334,56	2.341,92		2.007,36	
38	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο, μιάς σκάφης.(ΑΤΗ ΝΙ8166.1)	204	Τεμ.	1	19,76	19,76		8	19,76	158,08		8	19,76	158,08		138,32	
39	Σιφώνι νεροχύτου με λιποσυλλέκτη από πολυαιθυλένιο ή ABS, δύο σκαφών.(ΑΤΗ ΝΙ8166.2)	205	Τεμ.	1	42,67	42,67		1	42,67	42,67		1	42,67	42,67			
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						2.957,22	296.851,03			12.649,85	303.895,61			12.737,51	307.597,94	9.780,29	

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 24

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Από Προϋπολογισμό
Από μεταφορά																	
40	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μηζιουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm.(ΑΤΗΕ 8168.2)	206	Τεμ.	1	21,21	21,21		1	21,21	21,21		1	21,21	21,21			
41	Αγχιτρο (γόντζος) αναρτήσεως, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, επίτοχο, δπλό.(ΑΤΗΕ Ν8175.2)	207	Τεμ.	2	13,96	27,92		19	13,96	265,24		19	13,96	265,24		237,32	
42	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι.(ΑΤΗΕ Ν8178.1.2N)	208	Τεμ.	1	14,06	14,06		5	14,06	70,30		5	14,06	70,30		56,24	
43	Δοχείο απορριμμάτων WC, από ανοξείδωτο ατσάλι.(ΑΤΗΕ Ν8176.22.1)	209	Τεμ.	1	28,17	28,17		7	28,17	197,19		7	28,17	197,19		169,02	
44	Επιδάπεδο πηκάλ, ανοξείδωτο.(ΑΤΗΕ Ν8176.23.1)	210	Τεμ.	1	30,17	30,17		7	30,17	211,19		7	30,17	211,19		181,02	
45	Αποξήλωση και πλήρη επανατοποθέτηση υποδοχέα ειδών υγιεινής, σιουδρίπτε τύπου.(ΑΤΗΕ Ν9392.2.4.3)	211	Τεμ.	1	55,07	55,07		1	55,07	55,07		1	55,07	55,07			
46	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέυσεως διαμέτρου από Φ32 έως Φ 100, από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή έδαφος.(ΑΤΗΕ Ν8043.2.2)	212	MM	5	5,79	28,95		75,4	5,79	436,57		75,4	5,79	436,57		407,62	
47	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέυσεως διαμέτρου από Φ110 έως Φ200, από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή έδαφος.(ΑΤΗΕ Ν8043.2.3)	213	MM	1	8,04	8,04		1	8,04	8,04		1	8,04	8,04			
48	Συνδεση αποχέυσεως σε υφιστάμενη κατακόρυφη στήλη, με χρήση ειδικών τεμαχίων.(NAYΔΡ ΝΑ.16.18.01)	214	Τεμ.	1	124,00	124,00		12	124,00	1.488,00		12	124,00	1.488,00		1.384,00	
28/02/2025 21:55						3.294,91	296.851,03			15.402,66	303.695,61			15.490,32	307.597,94	12.195,51	
Σε μεταφορά																	

Εργασία

Σελίδα 25

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ				
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά																				
49	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης Dn 100 200 mm, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος. (ΝΑΥΔΡ Γ16.40.01.N)	215	MM		1	4,70		4,70		1	4,70		4,70		1	4,70		4,70		
50	Σύνδεση αγωγού αποχέτευσης διαμέτρου έως και Φ160 mm και σε βάθος ως και 1,50 m με υφιστάμενο σε λειτουργία φρέατο.(ΝΑΥΔΡ Α116.01.2N)	216	Τεμ.		1	75,00		75,00		1	75,00		75,00		1	75,00		75,00		
51	Σετ ειδών υγιεινής W.C. ΑμΕΑ (ατόμων με ειδικές ανάγκες) και λοιπού εξοπλισμού, πλήρες [ΑΤΗΕ Ν18307.2.1]	NT1	Τεμ.							2	1.811,39		3.622,78		2	1.811,39		3.622,78		3.622,78
52	Αναμικτήρας (μπανιέρα) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα [ΑΤΗΕ 8141.4.3]	NT2	Τεμ.							10	120,04		1.200,40		10	120,04		1.200,40		1.200,40
53	Αναμικτήρας (μπανιέρα) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins, με αποσπώμενο "χωνευτή" ντους [ΑΤΗΕ Ν18141.3.2]	NT3	Τεμ.							8	191,37		1.530,96		8	191,37		1.530,96		1.530,96
54	Λεκάνη καταιονηστήρα με βολβίδα Χαλύβδινη σερμολωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm [ΑΤΗΕ 8162.1.1]	NT4	Τεμ.							8	140,61		1.124,88		8	140,61		1.124,88		1.124,88
(2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) Σύνολο:								3.374,51					22.961,38				23.049,04	19.674,53	19.674,53	
2.3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ																				
1	Φωτιστικό σώμα κώδωνα υάλου, επίτοιχο ή οροφής, με λαμπτήρα φθορισμού ή led.(ΑΤΗΕ Ν18983.6.2)	217	Τεμ.		3	51,98		155,94		3	51,98		155,94		3	51,98		155,94		
28/02/2025 21:55				Σε μεταφορά				155,94				303.895,61					307.597,94			

Εργαλειο

Σελίδα 26

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
	Από μεταφορά				155,94	296.851,03				155,94	303.895,61						
2	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4Χ18W με οθόνη από περσίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού χρωματικ	218	Τεμ.	1	86,77	86,77		1	86,77	86,77							
3	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W με οθόνη από περσίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού χρωματικ	219	Τεμ.	1	74,09	74,09		1	74,09	74,09							
4	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ58W με οθόνη από περσίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού χρωματικ	220	Τεμ.	1	80,51	80,51		1	80,51	80,51							
28/02/2025 21:55						397,31	296.851,03			397,31	303.895,61			397,31	307.597,94		
Σε μεταφορά																	

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 27

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδ	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπτον
Από μεταφορά																	
5	Φωτιστικό σώμα οροφής, τύπου πλαφονιέρας, με ανοξείδωτο σώμα και κάλυμμα από γυαλί, με λαμπτήρα PL 18W/230 V, ενδεικτ. διαστάσεων φ 29x8 cm.(ΑΤΗ Ν18982.1.6)	221	Τεμ.	2	52,20	104,40											
6	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο ή οροφής τύπου "χελώνας" με ενσωματωμένα led ισχύος 12 έως 18 W, στεγανό IP54.(ΑΤΗ Ν18982.6.1B)	222	Τεμ.	12	40,00	480,00											835,20
7	Φωτιστικό σώμα, προβολέας, ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές πηγές διόδων φωταεκτομπής (LED) ισχύος 50 W.(ΑΤΗ Ν19375.2)	223	Τεμ.	1	109,63	109,63											
8	Φωτιστικό σώμα, προβολέας, με φωτεινές πηγές διόδων φωταεκτομπής (led) ισχύος 70 W.(ΑΤΗ Ν19375.2Α)	224	Τεμ.	1	129,76	129,76											
9	Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού ισχύος από 18W έως και 58W χρωματικής απόδοσης 3000 4000K (ή και φωτασώληνας με λευτοαίγαια ισοδυνάμου ισχύος).(ΑΤΗ Ν19455)	225	Τεμ.	18	5,89	106,02											
10	Καθαρισμός φωτιστικού σώματος φθορισμού 20W, 40W, ή 65W οροφής.(ΑΤΗ 9410)	226	Τεμ.	1	18,36	18,36											
11	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm.(ΑΤΗ 8732.1.3)	227	MM	85	3,98	338,30											
12	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπράλ 16mm.(ΑΤΗ 8732.2.3)	228	MM	12	3,96	47,52											
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						1.731,30	296.851,03			2.566,50	303.895,61			2.566,50	307.597,94	835,20	

Εργαλειο

Σελίδα 28

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						1.731,30	296.851,03			2.566,50	303.685,61			2.566,50	307.597,94	835,20	
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου COnduR, διαμέτρου 16 mm.(ΑΤΗ ΝΙ8732.1.3)	229	MM	35	4,24	148,40		35	4,24	148,40		35	4,24	148,40			
14	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου COnduR, διαμέτρου 20 mm.(ΑΤΗ ΝΙ8732.1.4)	230	MM	15	4,58	68,70		641,2	4,58	2.936,70		670,3	4,58	3.069,97		3.001,27	
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου COnduR, διαμέτρου 25 mm.(ΑΤΗ ΝΙ8732.1.5)	231	MM	10	5,26	52,60		10	5,26	52,60		10	5,26	52,60			
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC τύπου univolt Φ32.(ΑΤΗ ΝΙ8733.1)	232	MM	25	10,74	268,50		25	10,74	268,50		25	10,74	268,50			
17	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2 ins.(ΑΤΗ 9316.1)	233	MM	1	6,70	6,70		1	6,70	6,70		1	6,70	6,70			
18	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins.(ΑΤΗ 9316.2)	234	MM	1	12,22	12,22		1	12,22	12,22		1	12,22	12,22			
19	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins.(ΑΤΗ 9316.3)	235	MM	1	14,74	14,74		1	14,74	14,74		1	14,74	14,74			
20	Αποξήλωση πλαστικού καναλιού διανομής ηλεκτρικών καλωδίων οποιασδήποτε διάστασης.(ΑΤΗ ΝΙ8741.ΣΧΕΤ)	236	MM	35	1,65	57,75		35	1,65	57,75		35	1,65	57,75			
Σε μεταφορά						2.360,91	296.851,03			6.064,11	303.685,61			6.197,38	307.597,94	3.836,47	
28/02/2025 21:55																	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 29		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδ	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από μεταφορά					2.360,91	296.851,03					6.064,11	303.685,61			6.197,38	307.597,94	3.836,47	
21	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικρούλικών, διαστάσεων 15x15 mm.(ΑΤΗ Ν8741.1.N1)	237	MM	25	4,83	120,75		25	4,83	120,75		25	4,83	120,75					
22	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικρούλικών, διαστάσεων 25x25 mm.(ΑΤΗ Ν8741.1.N2)	238	MM	15	7,62	114,30		22	7,62	167,64		22	7,62	167,64				53,34	
23	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικρούλικών, διαστάσεων 40x40 mm.(ΑΤΗ Ν8741.1.N3)	239	MM	5	9,07	45,35		99,5	9,07	902,47		99,5	9,07	902,47				857,12	
24	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικρούλικών, διαστάσεων 60x40 mm.(ΑΤΗ Ν8741.1.N4)	240	MM	5	11,62	58,10		5	11,62	58,10		5	11,62	58,10					
25	Πλαστικό κανάλι διανομής 105x50 mm, ισχυρών ασθενών ρευμάτων, επιτοιχείο, τύπου LEGRAND DLP.(ΑΤΗ Ν8776.1.8N)	241	MM	45	18,81	846,45		45	18,81	846,45		45	18,81	846,45					
26	Εξάρτημα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών, τύπου LEGRAND DLP.(ΑΤΗ Ν8732.3.4N)	242	Τεμ.	25	13,88	347,00		25	13,88	347,00		25	13,88	347,00					
28/02/2025 21:55						3.892,96	296.851,03			8.506,52	303.685,61			8.639,79	307.597,94	4.746,93			

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 30				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από μεταφορά					3.892,96	296.851,03					8.506,52	303.685,61			8.639,79	307.597,94	4.746,93	
27	Σχάρα καλωδίων 100x80 mm γαλβανισμένη, διάτρητη.(ΑΤΗ Ν.8741.2.1)																		
28	Εσχάρα καλωδίων, για χρήση σε εσωτερικούς ξηρούς χώρους, βαρέως τύπου, από προγαλβανισμένη λαμαρίνα κατά EN 10147:2000, με/χωρίς καπάκι, διαστάσεων 150x80 mm.(ΑΤΗ Ν.8741.3)	243	Τεμ.	10	16,67	166,70			10	16,67	166,70		10	16,67	166,70				
29	Σχάρα καλωδίων 200x80 mm γαλβανισμένη, διάτρητη.(ΑΤΗ Ν.8741.2.2)	244	ΜΜ	5	26,14	130,70		5	26,14	130,70		5	26,14	130,70					
245			Τεμ.	5	24,25	121,25		5	24,25	121,25		5	24,25	121,25					
30	Αποξήλωση εκποσθέτηση ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων οποιασδήποτε διατομής, υπογείων, ορατών ή εντοιχισμένων.(ΑΤΗ Ν.9419.1)	246	ΜΜ	25	1,93	45,75		828	1,93	1.515,24		828	1,93	1.515,24			1.469,49		
31	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2.(ΑΤΗ 8751.1.2)	247	ΜΜ	270	1,28	345,60		270	1,28	345,60		270	1,28	345,60					
32	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2.(ΑΤΗ 8751.1.3)	248	ΜΜ	180	1,38	248,40		180	1,38	248,40		180	1,38	248,40					
33	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 X 1,5mm2.(ΑΤΗ 8766.2.1)	249	ΜΜ	65	4,12	267,80		65	4,12	267,80		65	4,12	267,80					
34	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2.(ΑΤΗ 8766.3.1)	250	ΜΜ	20	5,07	101,40		282,2	5,07	1.430,75		282,2	5,07	1.430,75			1.329,35		
35	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2.(ΑΤΗ 9336.1.2)	251	ΜΜ	25	6,44	161,00		111,5	6,44	718,06		130,5	6,44	840,42			679,42		
36	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 X 6mm2.(ΑΤΗ 8766.5.4)	252	ΜΜ	15	11,20	168,00		32,5	11,20	364,00		42,5	11,20	476,00			308,00		
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά					5.649,46	296.851,03			13.815,02	303.685,61			14.182,65	307.597,94	8.533,19			

Εργαλειο

Σελίδα 31

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																	
37	Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5 Χ 10 mm2.(ΑΤΗ Ν8774.5.5)	253	MM		20	14,17	283,40		20	14,17	283,40		20	14,17	283,40		
38	Άγωγός γυμνός χαλκινός πολυκλωστος Διατομής 16mm2.(ΑΤΗ 9340.2)	254	MM		1	5,45	5,45		1	5,45	5,45		1	5,45	5,45		
39	Υποδομή τροφοδοτήσης εγκατάστασης σημειού των ρευματολημίας, μετά των ρευματοδοτών, πλήρης.(ΑΤΗ Ν8828.3.2.N1)	255	Τεμ.		5	148,22	741,10		5	148,22	741,10		5	148,22	741,10		
40	Σημείο τροφοδοσίας μόνιμα σταθερής ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο Α05ΝV (U,R) ή J1VV(U,R,S) διατομής 3x4 mm2, μέσου μήκους γραμμών 10 m.(ΑΤΗ Ν8997.1.5)	256	Τεμ.		1	139,61	139,61		1	139,61	139,61		1	139,61	139,61		
41	Σημείο τροφοδοσίας μόνιμα σταθερής ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο Α05ΝV (U,R) ή J1VV(U,R,S) διατομής 3x4 mm2, μέσου μήκους γραμμών 20 m.(ΑΤΗ Ν8997.1.10)	257	Τεμ.		1	180,39	180,39		1	180,39	180,39		1	180,39	180,39		
42	Κύριο διακλαδωσέως γυφασανίδας Φ 70 mm.(ΑΤΗ Ν8735.1.1)	258	Τεμ.		35	4,87	170,45		35	4,87	170,45		35	4,87	170,45		
43	Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR, διαστάσεων 62x62x34 mm.(ΑΤΗ Ν8735.2.2)	259	Τεμ.		1	4,76	4,76		1	4,76	4,76		1	4,76	4,76		
44	Κύριο διακλαδωσέως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 80 Χ 80 mm για αγωγούς διατομής έως 6 mm2 8 εφδων.(ΑΤΗ 8786.2.2)	260	Τεμ.		1	8,67	8,67		7	8,67	60,69		7	8,67	60,69	52,02	

Εργα.ΑΠΕ

Σελίδα 31

Εργαλειο

Σελίδα 32

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερίκη	Ολική			Μερίκη	Ολική			Μερίκη	Ολική		
Από μεταφορά						7.183,29	296.851,03			15.400,87	303.685,61			15.768,50	307.597,94	8.585,21	
45	Κυρίο διακλαδωσέως καλωδίων, πλαστικό στεγανό IP55, εξωτερικής τοποθέτησης, διαστάσεων 82x82x43 mm.(ΑΤΗ Ν8375.1.2)	261	Τεμ.	1	5,05	5,05		1	5,05	5,05		1	5,05	5,05			
46	Κυρίο διακλαδωσέως ενδοδαπέδιας ή επιτοίχιας διανομής, εξωτερικού χώρου, ενδεικτ διαστάσεων 245x190x90 mm, στεγανό, βαθμού προστασίας IP65.(ΑΤΗ Ν8742.4)	262	Τεμ.	1	27,18	27,18		1	27,18	27,18		1	27,18	27,18			
47	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου Ισχύος 40 W.(ΑΤΗ Ν8402.2)	263	Τεμ.	1	10,96	10,96		1	10,96	10,96		1	10,96	10,96			
48	Εκκινήτης (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου μετά και της βάσεως εκκινήτη.(ΑΤΗ Ν8404.ΣΧΕΤ)	264	Τεμ.	1	2,90	2,90		1	2,90	2,90		1	2,90	2,90			
49	Αξονικός (ελικοειδής) ανεμιστήρας εξερισμού χώρου υγιεινής (W.C., λουτρό).(ΑΤΗ Ν8559.1Α)	265	Τεμ.	2	61,20	122,40		2	61,20	122,40		2	61,20	122,40			
50	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W.(ΑΤΗ 8256.2.1)	266	Τεμ.	1	153,23	153,23		1	153,23	153,23		1	153,23	153,23			
51	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W.(ΑΤΗ 8256.5.1)	267	Τεμ.	1	194,17	194,17		3	194,17	582,51		3	194,17	582,51	388,34		
52	Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας 80 λίτρων/4 KW, πλήρως διασυνδεδεμένος.(ΑΤΗ Ν8256.6.1)	268	Τεμ.	1	240,26	240,26		1	240,26	240,26		1	240,26	240,26			
Σε μεταφορά						7.939,44	296.851,03			16.545,36	303.685,61			16.912,99	307.597,94	8.973,55	
28/02/2025 21:55																	

Εργασίες

Σελίδα 32

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 33	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
Από μεταφορά																		
53	Ηλεκτός θερμοσίφωνας "διπλής ενέργειας" χωρητικότητας ζεστού νερού χρήσης 160 lt, πλήρης (ΑΤΗ Ν8256.8.4)	269	Τεμ.	1	1.563,55	1.563,55		1	1.563,55	1.563,55		1	1.563,55	1.563,55				
54	Επίπεδος ηλεκτός συλλέκτης με επιλεκτική απορροφητική επιφάνεια, υψηλής απόδοσης (ΑΤΗ Ν8258.1)	270	Μ2	1	262,18	262,18		1	262,18	262,18		1	262,18	262,18				
55	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολυκλωнос Διατομής 50mm2 (ΑΤΗ Ν8340.5)	271	ΜΜ	5	9,24	46,20		5	9,24	46,20		5	9,24	46,20				
56	Αγωγός κυκλικής διατομής χαλυβδίνος γυμνός μονόκλωнос γυμνός Διαμέτρου φ 8mm (διατομής περίπου 50mm2) (ΑΤΗ Ν8340.5Α)	272	ΜΜ	10	6,63	66,30		10	6,63	66,30		10	6,63	66,30				
57	Αγωγός γυμνός αλουμινίου μονόκλωнос γυμνός Διαμέτρου φ 8mm (διατομής περίπου 50mm2) (ΑΤΗ Ν8340.5Β)	273	ΜΜ	10	10,50	105,00		10	10,50	105,00		10	10,50	105,00				
58	Σπρίνκλερ ή σύνδεσμοι αγωγών γεώσεως δικτύου αντικεραυνικής προστασίας, διαμέτρου αγωγών φ8 φ10*1*1 (ΑΤΗ Ν8838.1.1.1)	274	Τεμ.	25	8,00	200,00		25	8,00	200,00		25	8,00	200,00				
59	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός [ΑΤΗ 8801.1.1]	NT5	Τεμ.					13	4,06	52,78		13	4,06	52,78		52,78		
60	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ή αλλιέ ρετούρ [ΑΤΗ 8801.1.4]	NT6	Τεμ.					6	5,84	35,04		6	5,84	35,04		35,04		
61	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α [ΑΤΗ 8826.3.2]	NT7	Τεμ.					7	9,04	63,28		7	9,04	63,28		63,28		
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						10.182,67	296.851,03			18.939,69	303.895,61			19.307,32	307.597,94		9.124,65	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 34		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδ	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
62	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης, έως 6x (6) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ATHE N18840.1.1A]	NT8	Τεμ.					1	376,21	376,21		1	376,21	376,21		376,21	
63	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης, επτά (7) έως δώδεκα (12) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ATHE N18840.1.1B]	NT9	Τεμ.					1	548,96	548,96		1	548,96	548,96		548,96	
64	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης, δεκατριών (13) έως είκοσι (20) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ATHE N18840.2.1A]	NT10	Τεμ.					1	720,21	720,21		1	720,21	720,21		720,21	
65	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης, εικοσένα (21) έως εικοσπέντε (25) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ATHE N18840.2.1B]	NT11	Τεμ.					1	777,17	777,17		1	777,17	777,17		777,17	
(2.3.ΤΕΧΥΡΑ ΠΕΥΜΑΤΑ) Σύνολο:						10.182,67				21.362,24				21.729,87		11.547,20	
2.4. ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΕΥΜΑΤΑ																	
1	Ηλεκτρικό καδούνι εξώθυρας.(ATHE N.8797.12.A)	275	Τεμ.		1	95,21	95,21		1	95,21	95,21		1	95,21	95,21		
2	Προμήθεια και εγκατάσταση θυρομεγαφώνου αμφίπλευρης ομιλίας με ηλεκτρική κλειδαριά.(ATHE N18992.1.7)	276	Τεμ.		1	345,00	345,00		1	345,00	345,00		1	345,00	345,00		
3	Λόδιο τηλεφωνικού δικτύου UTP, Cat 6, 4 ζευγών.(ATHE N18796.1.3)	277	MM		50	2,45	122,50		50	2,45	122,50		50	2,45	122,50		
4	Διπλός τηλεφωνικονακός ρευματοδότης RJ UTP/Cat6.(ATHE N18500.2)	278	Τεμ.		2	16,95	33,90		2	16,95	33,90		2	16,95	33,90		
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						596,61	296.851,03			596,61	303.895,61			596,61	307.597,94		
															Σε ΕΥΡΩ		
															Επί πλέον Από Προϋπολογισμό		
															9.124,65		
															376,21		
															548,96		
															720,21		
															777,17		
															11.547,20		

Εργασίες

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 35		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδ	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από μεταφορά					596,61	296.851,03					596,61	303.695,61			596,61	307.597,94		
5	Πρίζα RJ45 Cat. 6 πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναμου.(ΑΤΗ Ν18743.3.3Α)	279	Τεμ.	8	12,02	96,16		8	12,02	96,16		8	12,02	96,16					
6	Ομοεξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75 Ω, υψηλής ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης (κλάσης A++ τουλάχιστον).(ΑΤΗ Ν.8796.1.2)	280	MM	20	3,31	66,20		20	3,31	66,20		20	3,31	66,20					
7	Κεραία TV, μπάντας UHF μετά ιστού σπρίντλες.(ΑΤΗ Ν19730.1Α)	281	Τεμ.	1	150,00	150,00		1	150,00	150,00		1	150,00	150,00					
8	Εν'σπής σήματος κεραίας TV, με κατανεμητή, πλήρης.(ΑΤΗ Ν19730.4)	282	Τεμ.	1	75,00	75,00		1	75,00	75,00		1	75,00	75,00					
(2.4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ) Σύνολο:						983,97				983,97				983,97		0,00			
2.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ																			
1	Αποξήλωση υφιστάμενης δεξαμενής πετρελαίου.(ΝΑΟΙΚ Α122.56.ΣΧΕΤ.2)	283	Τεμ.	1	550,00	550,00		1	550,00	550,00		1	550,00	550,00					
2	Εκκένωση ύδατος, επαναστήλωση, εξερισμός δικτύου θέρμανσης, δοκιμές λειτουργίας.(ΑΤΗ Ν18693.5.1)	284	Τεμ.	1	80,00	80,00		2	80,00	160,00		3	80,00	240,00				180,00	
3	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 1/2" έως 1 1/4", από αποσπώσιμα σημεία, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφους.(ΑΤΗ Ν18040.1)	285	MM	30	3,21	96,30		94	3,21	301,74		94	3,21	301,74				205,44	
4	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 1 1/2" έως 2", από αποσπώσιμα σημεία, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφους.(ΑΤΗ Ν18040.2)	286	MM	15	5,14	77,10		15	5,14	77,10		20	5,14	102,80				25,70	
Σε μεταφορά						803,40	296.851,03			1.088,84	303.695,61			1.194,54	307.597,94			381,14	
28/02/2025 21:55																			

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 36
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																	
5	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 3" έως 4", από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εξωτερικός (ΑΤΗ Ν8040.3)	287	MM	5	6,43	32,15		5	6,43	32,15		5	6,43	32,15			
6	Σιδηροσωλήνας μιάυρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8034.1)	288	MM	15	13,61	204,15		15	13,61	204,15		15	13,61	204,15			
7	Σιδηροσωλήνας μιάυρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins.(ΑΤΗ 8034.2)	289	MM	10	15,96	159,60		10	15,96	159,60		10	15,96	159,60			
8	Σιδηροσωλήνας μιάυρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins.(ΑΤΗ 8034.3)	290	MM	5	19,63	98,15		5	19,63	98,15		5	19,63	98,15			
9	Σιδηροσωλήνας μιάυρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins.(ΑΤΗ 8034.4)	291	MM	5	22,63	113,15		5	22,63	113,15		5	22,63	113,15			
10	Σιδηροσωλήνας μιάυρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins.(ΑΤΗ 8034.5)	292	MM	4	25,71	102,84		4	25,71	102,84		4	25,71	102,84			
11	Σιδηροσωλήνας μιάυρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins.(ΑΤΗ 8034.6)	293	MM	2	30,33	60,66		2	30,33	60,66		2	30,33	60,66			
12	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE) Φ 18x2 mm, σε σπράλ θέρμανσης ύδρευσης.(ΑΤΗ Ν8151.1.1Α)	294	MM	20	4,69	93,80		76	4,69	356,44		93	4,69	436,17		342,37	
13	Ευκαμπτός χλοοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm, πάχους τοιχώματος 1 mm, επενδεδυμένος.(ΑΤΗ Ν8041.5.1.ΣΧΕ Τ)	295	MM	1	10,95	10,95		1	10,95	10,95		1	10,95	10,95			
14	Χλοοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm.(ΑΤΗ 8041.5.1)	296	MM	10	7,08	70,80		10	7,08	70,80		10	7,08	70,80			
Σε μεταφορά																	
29/02/2025 21:55						1.749,95	296.851,03			2.297,73	303.695,61			2.483,16	307.597,94		733,51

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 37		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																	
15	Χαλκοσωλήνας Εξοτ. διαμέτρου φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm.(ΑΤΗΕ 8041.6.1)	297	MM	15	8,68	130,20			15	8,68	130,20						
16	Χαλκοσωλήνας Εξοτ. διαμέτρου φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm.(ΑΤΗΕ 8041.7.1)	298	MM	5	11,53	57,65			5	11,53	57,65						
17	Κατασκευή σημείου λήψης νερού (μιατός), διατομής φ 1/2", σε υφιστάμενο συλλέκτη, διανομέα ή χαλυβδόσωληνα.(ΑΤΗΕ ΝΙ8602.15)	299	Τεμ.	1	20,47	20,47			21	20,47	429,87					532,22	
18	Ζεύγος ορειχάλκινων συλλεκτοδιασυνόμενων διαμέτρου έως 1 1/4", 5 10 αναχωρήσεων, συστήματος ενδοδαπέδιας διανομής δικτύου θέρμανσης, μετά και του ερμάρου υδροληψίας.(ΑΤΗΕ ΝΙ8603.4.2Α)	300	Τεμ.	1	367,23	367,23			1	367,23	367,23						
19	Αποξήλωση θερμαντικού σώματος χαλυβδίνου, εγχώριου ή τύπου panel, οιοδήποτε τύπου και μεγέθους.(ΑΤΗΕ ΝΙ9418.1)	301	Τεμ.	5	18,36	91,80			11	18,36	201,96					110,16	
20	Αποξήλωση και μετεγκατάσταση θερμαντικού σώματος χαλυβδίνου, εγχώριου, οιοδήποτε τύπου και μεγέθους.(ΗΑΜ 26 Ν)	302	Τεμ.	5	74,18	370,90			7	74,18	519,26						
21	Θερμαντικά σώματα τύπου Panel, με πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442.2, χαλυβδίνου, βαμμένα με πολυεστερική βαφή.(ΑΤΗΕ ΝΙ8432.7.Ν1)	303	Kcal/h	10.000	0,11	1.100,00			18.735	0,11	2.060,85					1.399,75	
22	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινη, χρομέ, ευθεία ή γωνιακή, διαμέτρου 1/2 ins.(ΑΤΗΕ ΝΙ8445.1)	304	Τεμ.	8	12,13	97,04			20	12,13	242,60					169,82	
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						3.984,94	296.851,03			6.307,35	303.695,61			7.078,76	307.597,94	3.093,82	

Εργαλειο

Σελίδα 38

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά																	
23	Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος, ορεχάλκινης, χρομέ, ευθείας ή γωνιακής, διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE N8445.2)	305	Τεμ.	10	26,52	265,20		10	26,52	265,20		10	26,52	265,20			
24	Αυτόνομη διόδη θερμοστατική βαλβίδα ρυθμισίας θερμοκρασίας νερού, καχλιωτής συνδέσεως ονομαστικής διαμέτρου 1/2" (ATHE N8264)	306	Τεμ.	1	24,83	24,83		1	24,83	24,83		1	24,83	24,83			
25	Αυτόνομη διόδη θερμοστατική βαλβίδα ρυθμισίας θερμοκρασίας νερού, καχλιωτής συνδέσεως ονομαστικής διαμέτρου 1/2", σε αντικατάσταση υφιστάμενης βαλβίδας οιοδήποτε τύπου.(ATHE N8264.N1)	307	Τεμ.	1	34,01	34,01		1	34,01	34,01		1	34,01	34,01			
26	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορεχάλκινη επνικελωμένη διαμ.1/4 ins.(ATHE N8447)	308	Τεμ.	20	3,21	64,20		20	3,21	64,20		20	3,21	64,20			
27	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins για πίση λειτουργίας έως 5 atm.(ATHE 8806.1.2)	309	Τεμ.	4	35,44	141,76		4	35,44	141,76		4	35,44	141,76			
28	Μίνι διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 1/2 in.(ATHE N.8104.1.1)	310	Τεμ.	10	11,17	111,70		11	11,17	122,87		17	11,17	189,89		78,19	
29	Τόνανο Z" για προσαρμογή κέντρων σύνδεσης θερμαντικών σωμάτων, διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE N8445.2.1)	311	Τεμ.	2	19,88	39,78		2	19,88	39,78		2	19,89	39,78			
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						4.866,42	296.851,03			7.000,00	303.895,61			7.838,43	307.597,94		3.172,01

Εργαλειο

Σελίδα 39

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπν Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά						4.686,42	296.851,03			7.000,00	303.685,61			7.838,43	307.597,94	3.172,01		
30	Προμήθεια και τοποθέτηση σπρίγματος δαπέδου, κοινού χαλύβδινου θερμαντικού σώματος, χρωμέ, πλήρες (ΝΑΦΡΑ Α4-16 ΣΧΕΤ)	312	Τεμ.	2	15,95	31,90		2	15,95	31,90		2	15,95	31,90				
(2.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Σύνολο:						4.686,32				7.031,90				7.870,33		3.172,01	3.172,01	
2.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ																		
1	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας σε οποιαδήποτε θέση.(ΑΤΗ ΝΙ8557.1.1)	313	Τεμ.	1	180,00	180,00		1	180,00	180,00		1	180,00	180,00				
2	Αποξήλωση υφιστάμενης αντλίας θερμότητας ή κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου, οιασδήποτε θερμαντικής/ψυκτικής ικανότητας.(ΑΤΗ ΝΙ8557.1.1Α)	314	Τεμ.	1	80,00	80,00		1	80,00	80,00		1	80,00	80,00				
3	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου (split system), ψυκτικής ισχύος από 8.000 Btu/h έως 19.000 Btu/h.(ΑΤΗ ΝΙ8557.1.2)	315	Τεμ.	8	35,70	285,60		8	35,70	285,60		8	35,70	285,60				
4	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου (split system) ή πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF), ψυκτικής ισχύος από 19.001 Btu/h έως 32.000 Btu/h.(ΑΤΗ ΝΙ8557.1.3)	316	Τεμ.	4	45,90	183,60		4	45,90	183,60		4	45,90	183,60				
Σε μεταφορά						729,20	296.851,03			729,20	303.685,61			729,20	307.597,94			
28/02/2025 21:55																		

Εργασιών

Σελίδα 40

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπτον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						729,20	296.851,03			729,20	303.695,61			729,20	307.597,94		
5	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου (split system) ή πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) ή τύπου "ντουλάπας", ψυκτικής ισχύος από 32.001 Btu/h έως 64.000 Btu/h.(ΑΤΗ Ν18557.1.3Α)	317	Τεμ.	1	56,10	56,10		1	56,10	56,10		1	56,10	56,10			
6	Αντικατάσταση φθαρμένου ανεμιστήρα εξωτερικής ή και εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας.(ΑΤΗ Ν18557.1.5)	318	Τεμ.	1	68,21	68,21		1	68,21	68,21		1	68,21	68,21			
7	Πλήρωση ψυκτικού υγρού κυκλώματος σωληνώσεων συμπιεστού μονάδας κλιματισμού, άνευ εργασίας συντήρησης.(ΑΤΗ Ν18557.1.6)	319	Χγρ.	17	38,84	660,28		17	38,84	660,28		17	38,84	660,28			
8	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 9.000 Kcal/h..(ΑΤΗ Ν18551.2Α)	320	Τεμ.	1	958,29	958,29		1	958,29	958,29		1	958,29	958,29			
9	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 12.000 Kcal/h..(ΑΤΗ Ν18551.3)	321	Τεμ.	1	1.093,97	1.093,97		1	1.093,97	1.093,97		1	1.093,97	1.093,97			
10	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 22.000 Btu/h.(ΑΤΗ Ν18551.5.22Α)	322	Τεμ.	1	2.214,54	2.214,54		1	2.214,54	2.214,54		1	2.214,54	2.214,54			
11	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 1/4" (εξωτερ. διαμέτρου 6.35 mm, πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης.(ΑΤΗ Ν18041.1.1Α)	323	MM	30	4,77	143,10		30	4,77	143,10		30	4,77	143,10			
Σε μεταφορά						5.923,69	296.851,03			5.923,69	303.695,61			5.923,69	307.597,94		
28/02/2025 21:55																	

Εργα. από

Σελίδα 40

Εργασία

Σελίδα 41

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Από μεταφορά																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	Χαλκοσωλήνας μικτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 5/8" (εξωτερ. διάμετρο 7.94 mm) πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης.(ΑΤΗ ΝΒ041.2.1Α)	324	MM	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	32	5,72		183,04	3

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 42
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά						601,00	296.851,03										
3	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άσπλο σκυρόδεμα στις θέσεις οργανώσεων υπογείων δικτύων...(ΝΑΥΔΡ 4.11)	331	M2	15	10,30	154,50		15	10,30	154,50		15	10,30	154,50			
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.(ΝΑΟΙΚ Ν20.02)	332	M3	130	13,30	1.729,00		130	13,30	1.729,00		130	13,30	1.729,00			
5	Επίχωση με διαβρωθιμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου (ΝΑΟΙΚ Α120.10.ΣΧΕΤ)	333	M3	3	17,60	52,80		3	17,60	52,80		3	17,60	52,80			
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.(ΝΑΟΙΚ 20.10)	5	M3	5	4,50	22,50		5	4,50	22,50		5	4,50	22,50			
7	Ξυλοστυπ συνήθων χυτών κατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.03)	33	M2	110	15,70	1.727,00		110	15,70	1.727,00		110	15,70	1.727,00			
8	Αποσπάτες σιδηροπλησίμου σκυροδεμάτων.(ΝΑΟΙΚ 38.45)	334	M2	110	1,00	110,00		110	1,00	110,00		110	1,00	110,00			
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΝΑΟΙΚ 32.01.05)	335	M3	20	90,00	1.800,00		20	90,00	1.800,00		20	90,00	1.800,00			
10	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934 2 (ΝΑΟΙΚ Ν179.21)	336	Χγρ.	200	1,35	270,00		200	1,35	270,00		200	1,35	270,00			
11	Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων (πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τοιμμένο, κατά ΕΛΟΤ EN 934.2) (ΝΑΟΙΚ Ν179.22)	337	Χγρ.	65	1,70	110,50		65	1,70	110,50		65	1,70	110,50			
Σε μεταφορά						6.577,30	296.851,03			7.477,30	303.695,61			8.377,30	307.597,94	1.800,00	
28/02/2025 21:55																	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 43	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από μεταφορά					6.577,30	296.851,03					7.477,30	303.685,61			8.377,30	307.597,94	1.800,00
12	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό ταμενοειδές κονίαμα υδρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγιμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504 2, κατάλλη	338	M2	80	20,60	1.648,00			80	20,60	1.648,00			80	20,60	1.648,00		
13	Χαλύβδινοι σπλήνισμοι σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C.(ΝΑΟΙΚ 38.20.03)	35	Χγρ.	1.500	1,01	1.515,00			1.500	1,01	1.515,00			1.500	1,01	1.515,00		
14	Χαλύβδινοι σπλήνισμοι σκυροδέματος, κατηγορίας B500C..(ΝΑΟΙΚ 38.20.02)	34	Χγρ.	1	1,07	1,07			1	1,07	1,07			1	1,07	1,07		
15	Αντισκριακές βαφές, εφαρμογή αντισκριακού ελαστικού χρώματος μινίου (100%).(ΝΑΟΙΚ 77.20.01)	339	M2	20	2,20	44,00			20	2,20	44,00			20	2,20	44,00		
16	Ελαστικοποιημένοι κονοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)	131	M2	20	6,70	134,00			20	6,70	134,00			20	6,70	134,00		
17	Δίδυμο υδρόσπριο σύνδεσης πυροσβεστικού οχήματος (δικύριου) διαμέτρου κορμού DN100 και στόμια σύνδεσης 2x65 mm πλήρες, με ταχυσυνδέσμους Storz, τάπες αλουμινίου και βαλβίδα αντεπιστροφής.(ΑΤΗ Ν18206.20.1)	340	Τεμ.	3	329,12	987,36			3	329,12	987,36			3	329,12	987,36		
18	Ταχυσυνδέσμοι πυροσβεστικού κρουνοί, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in.(ΝΑΠΡΣ H04.14.4)	341	Τεμ.	2	8,00	16,00			2	8,00	16,00			2	8,00	16,00		
						10.922,73	296.851,03				11.822,73	303.685,61				12.722,73	307.597,94	1.800,00
						Σε μεταφορά												

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 44
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						10.922,73	296.851,03			11.822,73	303.685,61			12.722,73	307.597,94	1.800,00	
19	Βελτίωση αντιμεπαροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) ή ελατήριο και δίσκο συνδεόμενη με σπειρώμα διαμέτρου Φ 4 ins.(ΑΤΗ ΝΒ125.1.9)	342	Τεμ.	3	183,65	550,95		3	183,65	550,95		3	183,65	550,95			
20	Πλωτήρας υδατοαποθήκης (φλοτέρ) βιδωτός, πλήρως ορειχάλκινος, διαμέτρου 1 1/2 ins, με αναξιδωτή έδρα.(ΑΤΗ ΝΒ103.4)	343	Τεμ.	10	175,78	1.757,80		10	175,78	1.757,80		10	175,78	1.757,80			
21	Φλοτεροδιακόπτης υδατοαποθήκης ορειχάλκινος, διαμέτρου 2".(ΑΤΗ ΝΒ103.5Α)	344	Τεμ.	1	166,64	166,64		1	166,64	166,64		1	166,64	166,64			
22	Μανόμετρο γλυκερίνης, με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm.(ΑΤΗ ΝΒ64.1)	345	Τεμ.	6	34,11	204,66		6	34,11	204,66		6	34,11	204,66			
23	Εξοτλησιμός υδάντης δεξαμενής πυρόσβεσης από σκυρόδεμα.(ΑΤΗ ΝΒ456.5)	346	Τεμ.	1	856,52	856,52		1	856,52	856,52		1	856,52	856,52			
24	Κατασκευή σε υψωμένο δάπεδο σκυροδέματος, φρεσίου συγκέντρωσης απόνερων ή στραγγισμάτων δαπέδου, εσωτ. διαστάσεων 60x60 cm και βάθους έως 70 cm, με τοιχώματα πυθμένα από σκυρόδεμα πλάτους 10 cm, με σχάρα ή κάλυμμα.(ΑΤΗ ΝΒ907.4Α)	347	Τεμ.	3	320,26	960,78		3	320,26	960,78		3	320,26	960,78			
25	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα απόνερων/στραγγισμάτων, ονομαστικής παροχής 5 έως 6 m3/h.(ΑΤΗ ΝΒ217.4.ΣΧΕΤ)	348	Τεμ.	3	363,49	1.090,47		3	363,49	1.090,47		3	363,49	1.090,47			
Σε μεταφορά						16.510,55	296.851,03			17.410,55	303.685,61			18.310,55	307.597,94	1.800,00	
28/02/2025 21:55																	

Εργαλειο

Σελίδα 45

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά				16.510,55	296.851,03	17.410,55	303.695,61	18.310,55	307.597,94	1.800,00							
26	Διαμόρφωση σύνδεσης αγωγού νερού από πολυαιθυλένιο (PE) για σύνδεση με υφιστάμενο (ή μη) μεταλλικό σωλήνα με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, για διάμετρο αγωγού PE Φ 6375 (NAYΔΡ ΝΑ.16.19.02)	349	Τεμ.	1	180,00	180,00		1	180,00	180,00		1	180,00	180,00			
27	Διαμόρφωση σύνδεσης αγωγού νερού από πολυαιθυλένιο (PE) για σύνδεση με υφιστάμενο (ή μη) μεταλλικό σωλήνα με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, για διάμετρο αγωγού PE Φ 90110 (NAYΔΡ ΝΑ.16.19.03)	350	Τεμ.	1	285,00	285,00		1	285,00	285,00		1	285,00	285,00			
28	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπλεγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπλεγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 ονομ. διαμέτρου DN 351	351	MM	1	3,80	3,80		1	3,80	3,80		1	3,80	3,80			
29	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπλεγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπλεγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 ονομ. διαμέτρου DN 352	352	MM	1	4,50	4,50		1	4,50	4,50		1	4,50	4,50			
														</			

Εργαλειο

Σελίδα 46

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό		
																		Ολική
	Από μεταφορά					16.983,95	296.851,03					17.883,85	303.685,61			18.783,85	307.597,94	1.800,00
30	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 ονομ. διαμέτρου DN 353	MM		1	6,00	6,00		1	6,00	6,00						6,00		
31	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 ονομ. διαμέτρου DN 354	MM		1	8,00	8,00		1	8,00	8,00						8,00		
32	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201 2 ονομ. διαμέτρου DN 355	MM		1	11,00	11,00		1	11,00	11,00						11,00		
33	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, σημειακής αναγνώρισης (addressable), δύο (2) βρόχων (ATHE N8840.4.8)	Τεμ.		1	1.600,00	1.600,00		1	1.600,00	1.600,00						1.600,00		
34	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 2 ζωνών (ATHE N8840.4.1.1)	Τεμ.		1	225,00	225,00		1	225,00	225,00						225,00		
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά					18.833,95	296.851,03			19.733,85	303.685,61					20.633,95	307.597,94	1.800,00

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 47			
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδς	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον		
	Από μεταφορά					18.833,85	296.851,03					19.733,85	303.685,61			20.633,85	307.597,94	1.800,00	
35	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 4 ζωνών.(ΑΤΗΕ Ν18840.4.2)	358	Τεμ.	1	283,42	283,42		1	283,42	283,42		1	283,42	283,42					
36	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 6 ζωνών.(ΑΤΗΕ Ν18840.4.3)	359	Τεμ.	1	335,92	335,92		1	335,92	335,92		1	335,92	335,92					
37	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 8 ζωνών.(ΑΤΗΕ Ν18840.4.4)	360	Τεμ.	1	550,86	550,86		1	550,86	550,86		1	550,86	550,86					
38	Μπαταρία μολύβδου Pb κλειστού τύπου (sealed lead acid/maintenance free), επαναφορτιζόμενη, ονομ. τάσης 12 V και χωρητικότητας έως 7 9 Ah.(ΗΑΜ 2ΣΧΕΤ.1)	361	Τεμ.	1	36,00	36,00		1	36,00	36,00		1	36,00	36,00					
39	Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση σε νέα θέση στοιχείων συστημάτων πυρανίχνευσης αναγγελίας συναγερμού.(ΑΤΗΕ Ν19412.ΣΧΕΤ.Ν 1)	362	Τεμ.	1	12,84	12,84		1	12,84	12,84		1	12,84	12,84					
40	Φωτοηλεκτρικός ανίχνευτής καπνού μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗΕ Ν18994.32.2)	363	Τεμ.	1	63,14	63,14		1	63,14	63,14		1	63,14	63,14					
41	Ανίχνευτής θερμοδιαφορικός μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΗΑΜ 62.1)	364	Τεμ.	1	60,00	60,00		1	60,00	60,00		1	60,00	60,00					
42	Ανίχνευτής ορατού καπνού και θερμικού ορίου συμβατικός, μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗΕ Ν18994.32.4)	365	Τεμ.	109	40,00	4.360,00		109	40,00	4.360,00		109	40,00	4.360,00					
						24.536,03	296.851,03			25.436,03	303.685,61			26.336,03	307.597,94			1.800,00	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 48	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
																	Ολική	Ολική
Από μεταφορά							24.536,03				25.436,03				26.336,03	307.597,94	1.800,00	
43	Ανιχνευτής ορατού καπνού και θερμικού ορίου σημειακής αναγνώρισης, μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗ ΝΙ8994.32.4Α)	366	Τεμ.	93	47,00		4.371,00	93	47,00		4.371,00	93	47,00		4.371,00			
44	Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός σημειακής αναγνώρισης, μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗ ΝΙ8994.1.1)	367	Τεμ.	1	35,20		35,20	1	35,20		35,20	1	35,20		35,20			
45	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός σημειακής αναγνώρισης, μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗ ΝΙ8994.1.2)	368	Τεμ.	1	33,00		33,00	1	33,00		33,00	1	33,00		33,00			
46	Ηλεκτρικός αγγελήθρας (κομβίο) χειροκίνητου συστήματος συναγερμού συμβατικό, με επαναφερόμενο κάλυμμα.(ΝΑΗΑΜ ΝΙ60.20.75.01)	369	Τεμ.	19	22,14		420,66	19	22,14		420,66	19	22,14		420,66			
47	Ηλεκτρικός αγγελήθρας (κομβίο) χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, διευθυνοδοτούμενου τύπου.(ΝΑΗΑΜ ΝΙ60.20.75.01Α)	370	Τεμ.	21	62,34		1.309,14	21	62,34		1.309,14	21	62,34		1.309,14			
48	Εξωτερική οπτική ένδειξη ενεργοποίησης ανιχνευτή (remote/απομακρυσμένο LED), πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8924.1Α)	371	Τεμ.	143	8,59		1.228,37	143	8,59		1.228,37	143	8,59		1.228,37			
49	Φωροσειρήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, συμβατική.(ΝΑΗΑΜ ΝΙ65.80.18.1)	372	Τεμ.	1	59,70		59,70	2	59,70		119,40	1	59,70		59,70			
50	Φωροσειρήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, συμβατική στεγανή.(ΝΑΗΑΜ ΝΙ65.80.18.1Α)	373	Τεμ.	1	70,00		70,00	1	70,00		70,00	1	70,00		70,00			
Σε μεταφορά							32.063,10				33.022,80				33.863,10	307.597,94	1.800,00	
28/02/2025 21:55																		

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 49	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
Από μεταφορά																		
51	Φωροσερήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, διευθυναδοτούμενη.(ΝΑΗ/ΛΜ Ν65.80.18.2)	374	Τεμ.	1	78,75	78,75		1	78,75	78,75		1	78,75	78,75				
52	Φωροσερήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, διευθυναδοτούμενη στεγανή.(ΝΑΗ/ΛΜ Ν65.80.18.2Α)	375	Τεμ.	1	88,09	88,09		1	88,09	88,09		1	88,09	88,09				
53	Απαμονωτής βραχυκυκλώματος.(ΑΤΗ Ν6209.1.1)	376	Τεμ.	1	47,76	47,76		1	47,76	47,76		1	47,76	47,76				
54	Αυτόματος τηλεφωνητής, συνεργαζόμενος με συστήματα πυρανίχνευσης συναγερμού.(ΑΤΗ Ν6983.1Α)	377	Τεμ.	6	70,00	420,00		6	70,00	420,00		6	70,00	420,00				
55	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτερικού χώρου με LEDs, πλήρες, με εικονοσύμβολα.(ΑΤΗ Ν6971.1.1.ΣΧΕ Τ)	378	Τεμ.	205	31,41	6.439,05		205	31,41	6.439,05		205	31,41	6.439,05				
56	Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης οδύσεων διαφυγής διπλής όψης, συνεχούς λειτουργίας, αυτοελεγχόμενο, αυτόνομο, με συσσωρευτή Ni Cd αυτονομίας λειτουργίας 90 min.(ΑΤΗ Ν6972.5.1Α)	379	Τεμ.	1	87,00	87,00		1	87,00	87,00		1	87,00	87,00				
57	Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος με προβολείς αλογόνου ή Led.(ΑΤΗ Ν6996.1)	380	Τεμ.	1	107,30	107,30		1	107,30	107,30		1	107,30	107,30				
Σε μεταφορά																		
28/02/2025 21:55						39.331,05	296.851,03			40.280,75	303.695,61			41.131,05	307.597,94	1.800,00		

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 50	
Α.Τ./Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
58	Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανίχνευσης, πράκλισης συναγερμού ή αναγγελίας πυρκαγιάς με καλώδιο του προβλεπόμενου είδους και τύπου, πλήρης (ΑΤΗ Ν18766.2.1Ν)	381	Τεμ.	1	75,00	75,00		1	75,00	75,00		1	75,00	75,00			
59	Καλώδιο πυράντοχο, ελεύθερο καπνού και αλογόνων, αντίστασης σε φωτιά 120 λεπτά, χάλκινων αγωγών διατομής 2x1,0 mm2.(ΑΤΗ Ν18759.1.1 Α)	382	ΜΜ	243	5,75	1.397,25		243	5,75	1.397,25		243	5,75	1.397,25			
60	Καλώδιο πυράντοχο, ελεύθερο καπνού και αλογόνων, αντίστασης σε φωτιά 120 λεπτά, χάλκινων αγωγών διατομής 2x2x1,0 mm2.(ΑΤΗ Ν18759.3.1)	383	ΜΜ	76	8,35	634,60		425.5	8,35	3.552,93		76	8,35	634,60			
61	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός νομίσσεως 6 Kg.(ΑΤΗ 8201.1.2)	384	Τεμ.	87	37,79	3.287,73		87	37,79	3.287,73		87	37,79	3.287,73			
62	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός νομίσσεως 12 Kg.(ΑΤΗ 8201.1.3)	385	Τεμ.	1	58,87	58,87		1	58,87	58,87		1	58,87	58,87			
63	Αυτοδινεργούμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηρής σκόνης, ονομαστικής νόμωσης 12 Kg, κατασβεστικής ικανότητας 43Α 183Β C.(ΑΤΗ Ν18201.1.3)	386	Τεμ.	9	86,98	782,82		9	86,98	782,82		9	86,98	782,82			
64	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, νομίσσεως 5 Kg.(ΑΤΗ Ν18202.2.ΣΧΕΤ)	387	Τεμ.	32	69,69	2.230,08		32	69,69	2.230,08		32	69,69	2.230,08			
65	Αναγόμωση πυροσβεστήρα κόνεως, σιυδήποτε τύπου.(ΑΤΗ Ν18201.1.ΣΧΕΤ)	388	Χγρ.	1	3,30	3,30		1	3,30	3,30		1	3,30	3,30			
						47.800,70	296.851,03			51.678,73	303.895,61			49.600,70	307.597,94	1.800,00	
Σε μεταφορά																	

Σελίδα 51

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																	
66	Πυροσβεστικό ερμάριο με κοινό ελαστικό σωλήνα νερού Φ 19 mm/20 m, με αλυσάκι.(ΑΤΗ Ν18204.1.N2)	389	Τεμ.	30	63,67	1.910,10											
67	Μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.(ΑΤΗ Ν18204.1.B)	390	Τεμ.	6	173,52	1.041,12											
68	Κιβώτιο Πυροσβεστικού Σταθμού Εργαλείων (άνευ εργαλείων) δύο χώρων, για τοποθέτηση μεγάλων εργαλείων και αναπνευστικής συσκευής διαφυγής δύο χώρων, θέσης στρήξης εργαλείων.(ΑΤΗ Ν18204.1.A)	391	Τεμ.	6	159,18	955,08											
69	Κεφαλή καταιονισμού Sprinkler ορειχάλκινη, με ειδική ομπρούλα, για την ανάχνυση αυτόματη κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήματα, πλήρης, συμβατικού τύπου, ονομαστικού μεγέθους DN 15 mm (1/2 ins).(ΑΤΗ Ν18138.1.2.ΣΧ1)	392	Τεμ.	291	17,61	5.124,51											
70	Ερμάριο με εφεδρικές κεφαλές καταιονισμού Sprinkler, 12 θέσεων και εργαλείο αντικατάστασής των.(ΑΤΗ Ν18208.14.5A)	393	Τεμ.	6	194,17	1.165,02											
71	Κιτ εύκαμπτης σύνδεσης sprinkler χωρίς πλέγμα, πλήρες, με εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα μήκους 35 έως 100 cm από ανοξείδωτο χάλυβα, ονομ. διαμέτρου 1", κοχλιωτής συνδέστος, και εξαρτήματα στρήξης για εγκατάσταση σε ψευδοροφή.(ΑΤΗ Ν18610.1.2A)	394	Τεμ.	1	85,35	85,35											
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						58.081,98	296.851,03				61.959,91	303.895,61			59.881,98	307.597,94	1.800,00

Εργαλεία

Εργασία

Σελίδα 51

Εργ.Λογ.

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 52
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδ	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Απο Προϋπολογισμό
	Από μεταφορά						58.081,88	296.851,03			61.959,91	303.895,61			59.881,88	307.597,94	1.800,00
72	Διάτρεξη δοκιμής αυτομάτου συστήματος καταιονισμού, πλήρης , με μενόμετρο και όργανα διακοπής.(ΑΤΗ Ν8211.3.3)	395	Τεμ.	3	140,00	420,00			3	140,00	420,00			3	140,00	420,00	
73	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 32.(ΑΤΗ Ν8608.1.5.ΣΧΕ Τ)	396	Τεμ.	1	32,52	32,52			1	32,52	32,52			1	32,52	32,52	
74	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 40.(ΑΤΗ Ν8608.1.6.ΣΧΕ Τ)	397	Τεμ.	1	39,82	39,82			1	39,82	39,82			1	39,82	39,82	
75	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 50.(ΑΤΗ Ν8608.1.7.ΣΧΕ Τ)	398	Τεμ.	1	66,44	66,44			1	66,44	66,44			1	66,44	66,44	
76	Φίλτρο τύπου Υ (strainer), φλαντζωτό, από χυτοσίδηρο και γαλβανισμένο διάτρητο έλασμα Ονομ. πίεσως 16 atm Διαμέτρου 80 έως 100 mm.(ΑΤΗ Ν9177.3.1)	399	Τεμ.	3	135,00	405,00			3	135,00	405,00			3	135,00	405,00	
77	Αντικαταστάσιμος σύνδεσμος για πυροσβεστικό συγκρότημα, ΡN 16, ονομ. διαμέτρου 100 mm με φυσούνα από συνθετικό λάστιχο EPDM, ενισχυμένο με πλέγμα νάυλον και με χαλύβδινες φλάντζες σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 16 atm.(ΑΤΗ Ν8610.2.11)	400	Τεμ.	3	185,00	555,00			3	185,00	555,00			3	185,00	555,00	
78	Σιδηροσωλήνης γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου ϕ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8036.1)	401	MM	1	14,59	14,59			1	14,59	14,59			1	14,59	14,59	
79	Σιδηροσωλήνης γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου ϕ 3/4 ins.(ΑΤΗ 8036.2)	402	MM	1	17,52	17,52			94,1	17,52	1.648,63			94,1	17,52	1.648,63	1.631,11
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						59.632,77	296.851,03				65.141,91	303.895,61			63.063,98	307.597,94	3.431,11

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 53	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερίκη	Ολική			Μερίκη	Ολική			Μερίκη	Ολική			
Από μεταφορά																		
80	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins.(ΑΤΗ 8036.3)																	
81	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins.(ΑΤΗ 8036.4)	403	MM	544	21,26	11.565,44		544	21,26	11.565,44			544	21,26	11.565,44			
82	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins.(ΑΤΗ 8036.5)	404	MM	201	25,04	5.033,04		201	25,04	5.033,04			201	25,04	5.033,04			
83	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins.(ΑΤΗ 8036.6)	405	MM	240	28,44	6.825,60		240	28,44	6.825,60			240	28,44	6.825,60			
84	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins.(ΑΤΗ 8036.7)	406	MM	40	33,58	1.343,20		48,8	33,58	1.638,70			82,8	33,58	2.780,42	1.437,22		
85	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins.(ΑΤΗ 8036.8)	407	MM	50	40,90	2.045,00		50	40,90	2.045,00			50	40,90	2.045,00			
86	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins.(ΑΤΗ 8036.9)	408	MM	19	55,27	1.050,13		19	55,27	1.050,13			19	55,27	1.050,13			
87	Χαλύβδωσολήνας με ύψος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm.(ΑΤΗ 8038.14)	409	MM	65	73,88	4.802,20		65	73,88	4.802,20			65	73,88	4.802,20			
88	Χαλύβδωσολήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm.(ΑΤΗ 8041.6.1)	410	MM	1	58,32	58,32		1	58,32	58,32			1	58,32	58,32			
89	Συνδεσμος σταθερός για σύνδεση αυλακωτών σωλήνων δικτύου πυρόσβεσης, πλήρης διαμέτρου Φ 2 1/2 ins, ενδ. τύπου VICTAULIC.(ΑΤΗ ΝΙ8037.7)	297	MM	168	8,68	1.458,24		168	8,68	1.458,24			168	8,68	1.458,24			
411	Τεμ.			10	22,05	220,50		10	22,05	220,50			37	22,05	815,95	595,35		

Εργασίες

Α.Τ.

Ενδειξη εργασιών

Είδος Μονάδας

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Σε ΕΥΡΩ

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ

Εργα.ΑΠΕ

Σελίδα 54

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 55
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						98.034,69	296.851,03			103.839,33	303.895,61			105.896,72	307.597,94	7.862,03	
98	Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποιούμενος με την ροή υγρών (Flow Switch) με σπείρωμα 1", με χρονοκαθυστέρηση, πλήρης, για σωλήνες από 1 έως 8 inches.(ATHE N8208.14.7)	419	Τεμ.	3	143,30	429,90			3	143,30	429,90			3	143,30	429,90	
99	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιωτός ονομ. διαμέτρου 1 ins.(ATHE 8637.3)	420	Τεμ.	1	173,58	173,58			1	173,58	173,58			1	173,58	173,58	
100	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιωτός ονομ. διαμέτρου 1 1/4 ins.(ATHE 8637.4)	421	Τεμ.	1	232,15	232,15			1	232,15	232,15			1	232,15	232,15	
101	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιωτός ονομ. διαμέτρου 1 1/2 ins.(ATHE 8637.5)	422	Τεμ.	1	376,71	376,71			1	376,71	376,71			1	376,71	376,71	
102	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιωτός ονομ. διαμέτρου 2 ins.(ATHE 8637.6)	423	Τεμ.	1	429,70	429,70			1	429,70	429,70			1	429,70	429,70	
103	Διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 1/2 in.(ATHE N.8104.1)	424	Τεμ.	1	13,57	13,57			1	13,57	13,57			1	13,57	13,57	
104	Διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 3/4 in.(ATHE N.8104.2)	425	Τεμ.	1	14,58	14,58			1	14,58	14,58			1	14,58	14,58	
105	Διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 1 in.(ATHE N.8104.3)	426	Τεμ.	12	24,25	291,00			100	24,25	2.425,00			12	24,25	291,00	
106	Διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 1 1/4 in.(ATHE N.8104.4)	427	Τεμ.	15	31,35	470,25			15	31,35	470,25			15	31,35	470,25	
107	Διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 1 1/2 in.(ATHE N.8104.5)	428	Τεμ.	15	38,45	576,75			15	38,45	576,75			15	38,45	576,75	
108	Διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 2 1/2 in.(ATHE N8104.8)	429	Τεμ.	15	90,51	1.357,65			15	90,51	1.357,65			15	90,51	1.357,65	
Σε μεταφορά						102.400,53	296.851,03			110.339,17	303.895,61			110.262,56	307.597,94	7.862,03	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 56	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					102.400,53	296.851,03			110.339,17	303.695,61			110.262,96	307.597,94	7.862,03	
109	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σούστα) σε κλειστή θέση, βάρους τύπου (ΑΤΗ Ν19423)	430	Τεμ.	1	135,84	135,84		1	135,84	135,84		1	135,84	135,84			
110	Πινακίδα ενδείξεων από λευκό πλαστικό με χρωματιστά γράμματα, για τη σήμανση χώρων ή μηχανημάτων και εξαρτημάτων (ΑΤΗ Ν18699.11.1)																
111	Πινακίδες σήμανσης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν19288.01)	431	Τεμ.	35	25,77	901,95		35	25,77	901,95		35	25,77	901,95			
112	Μόνιμο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (κατάσβεσης) πυρκαγιάς, ολικής κατάκλισης με αερόλυμα (aerosol), μίας (1) "γεννήτριας", ποσότητας κατασβεστικού υλικού 3.0003.500 gr. πλήρες (ΑΤΗ Ν18205.3.1B)	432	Τεμ.	224	11,67	2.614,08		224	11,67	2.614,08		224	11,67	2.614,08			
113	Μόνιμο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (κατάσβεσης) πυρκαγιάς, ολικής κατάκλισης με αερόλυμα (aerosol), δύο (2) "γεννητριών", ποσότητας κατασβεστικού υλικού καθεμίας 3.000 3.500 gr. πλήρες (ΑΤΗ Ν18205.3.1Γ)	433	Τεμ.	3	6.268,34	18.805,02		3	6.268,34	18.805,02		3	6.268,34	18.805,02			
114	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν18797.10.N1)	435	Τεμ.	1	5.520,00	5.520,00		1	5.520,00	5.520,00		1	5.520,00	5.520,00			
28/02/2025 21:55 Σε μεταφορά						180.277,97	296.851,03			188.216,31	303.695,61			188.139,70	307.597,94	7.862,03	

Εργαλειο

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 57	
Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό			
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από μεταφορά					180.277,67	296.851,03			188.216,31	303.695,61			188.139,70	307.597,94	7.862,03		
115	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N2)	436	Τεμ.	1	8.500,00	8.500,00		1	8.500,00	8.500,00		1	8.500,00	8.500,00				
116	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N3)	437	Τεμ.	1	9.200,00	9.200,00		1	9.200,00	9.200,00		1	9.200,00	9.200,00				
117	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N4)	438	Τεμ.	1	2.145,00	2.145,00		1	2.145,00	2.145,00		1	2.145,00	2.145,00				
118	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N5)	439	Τεμ.	1	8.600,00	8.600,00		1	8.600,00	8.600,00		1	8.600,00	8.600,00				
119	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 8ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N6)	440	Τεμ.	1	5.200,00	5.200,00		1	5.200,00	5.200,00		1	5.200,00	5.200,00				
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά					213.922,67	296.851,03			221.861,31	303.695,61			221.784,70	307.597,94	7.862,03		

ΕργαLand

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 58
Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					213.922,67	296.851,03				221.861,31	303.695,61				7.862,03
120	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτήριο του 12ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N7)	441	Τεμ.	1	3.460,00	3.460,00		1	3.460,00	3.460,00		1	3.460,00	3.460,00		
121	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτήριο του 14ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N8)	442	Τεμ.	1	3.970,00	3.970,00		1	3.970,00	3.970,00		1	3.970,00	3.970,00		
122	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτήριο του 19ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N9)	443	Τεμ.	1	2.340,00	2.340,00		1	2.340,00	2.340,00		1	2.340,00	2.340,00		
123	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτήριο του 22ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N10)	444	Τεμ.	1	4.900,00	4.900,00		1	4.900,00	4.900,00		1	4.900,00	4.900,00		
124	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτήριο του 24ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ Ν8797.10.N11)	445	Τεμ.	1	8.280,00	8.280,00		1	8.280,00	8.280,00		1	8.280,00	8.280,00		
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά					236.872,67	296.851,03			244.811,31	303.695,61			244.734,70	307.597,94	7.862,03

Εργαλειο

Σελίδα 59

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					236.872,67	296.851,03			244.811,31	303.695,61			244.734,70	307.597,94	7.862,03
125	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 25ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.(ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν12)	446	Τεμ.	1	22.500,00	22.500,00		1	22.500,00	22.500,00		1	22.500,00	22.500,00		
126	Αυτόματο πιστοτικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών,κατά ΕΛΟΤ EN 12845, πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8223.3.17)	447	Τεμ.	1	22.600,00	22.600,00		1	22.600,00	22.600,00		1	22.600,00	22.600,00		
127	Αυτόματο πιστοτικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών,κατά ΕΛΟΤ EN 12845, πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8223.3.18)	448	Τεμ.	1	25.400,00	25.400,00		1	25.400,00	25.400,00		1	25.400,00	25.400,00		
128	Αυτόματο πιστοτικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών,κατά ΕΛΟΤ EN 12845, πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8223.3.19)	449	Τεμ.	1	18.100,00	18.100,00		1	18.100,00	18.100,00		1	18.100,00	18.100,00		
28/02/2025 21:55	Σε μεταφορά					325.472,67	296.851,03			333.411,31	303.695,61			333.334,70	307.597,94	7.862,03

ΕργΛand

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 60
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερίκη	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
	Από μεταφορά																
129	Αυτόματο πιστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 14ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8223.3.20)	450	Τεμ.	1	6.500,00	6.500,00		1	6.500,00	6.500,00		1	6.500,00	6.500,00			
130	Αυτόματο πιστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 22ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8223.3.21)	451	Τεμ.	1	7.100,00	7.100,00		1	7.100,00	7.100,00		1	7.100,00	7.100,00			
131	Αυτόματο πιστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 25ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες.(ΑΤΗ ΝΙ8223.3.22)	452	Τεμ.	1	7.800,00	7.800,00		1	7.800,00	7.800,00		1	7.800,00	7.800,00			
132	Δεξμενή νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 1,25x2,50x1,25 m, από λαμερίνα μούρη θερμής ελάσης, πάχους ελάσματος 3 mm.(ΑΤΗ ΝΗΛΜ.29 ΣΧΕ Τ1)	453	Τεμ.	9	2.120,60	19.085,40		9	2.120,60	19.085,40		9	2.120,60	19.085,40			
133	Δεξμενή νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 2,00x2,50x2,00 m, από λαμερίνα μούρη θερμής ελάσης, πάχους ελάσματος 3 mm.(ΑΤΗ ΝΗΛΜ.29 ΣΧΕ Τ2)	454	Τεμ.	2	3.861,65	7.723,30		2	3.861,65	7.723,30		2	3.861,65	7.723,30			
28/02/2025 21:55				Σε μεταφορά			373.681,37	296.851,03			381.620,01	303.695,61			381.543,40	307.597,94	7.862,03

Εργολαβή

Σελίδα 61

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπτον
Από μεταφορά																	
134	Δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 2,50x3,00x2,00 m, από λαμαρίνα μούρη θερμής έλασης, πάχους ελάσματος 4 mm.(ΑΤΗΕ ΝΗΛΜ.29.ΣΧΕ Τ3)	455	Τεμ.	2	6.419,79	12.839,58		2	6.419,79	12.839,58		4	6.419,79	25.679,16	12.839,58		
135	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντιστοίχια προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου																
	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία.(ΝΑΥΔΡ 11.05.02)	456	Χγρ.	120	210	252,00						120	210	252,00			
136	Δεξαμενή νερού, από λαμαρίνα μούρη [ΑΤΗΕ 8456.4]	NT12	Χγρ.									1.800	6,55	11.790,00	11.790,00		
(2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Σύνολο:						386.772,95				394.711,59				419.264,56	32.491,61	32.491,61	
Μερικό Σύνολο				18 %		414.993,89				482.187,82				488.071,05	73.077,36	73.077,36	
Αφαρ. έκπτωση						74.698,86				83.193,81				87.852,79	13.153,92	13.153,92	
						340.294,83				378.994,01				400.218,26	59.923,44	59.923,44	
[2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ] Σύνολο:						340.294,83				378.994,01				400.218,26	(59.923,43)	(59.923,43)	
Σύνολο Εργασιών						637.145,86				682.689,82				707.816,20	70.670,34	70.670,34	
Μερικό Σύνολο				18 %		637.145,86				682.689,82				707.816,20	70.670,35	70.670,35	
Ενιαίο όφελος						114.686,25				122.884,13				127.406,92	12.720,66	12.720,66	
						751.832,11				805.573,75				835.223,12	83.391,01	83.391,01	
Ενιαία απρόβλεπτα						751.832,11				805.573,75				835.223,12	83.391,01	83.391,01	
						112.774,82				59.033,18				29.383,81	83.391,01	83.391,01	
						864.606,93				864.606,93				864.606,93		83.391,01	
Συνολική μεταβολή						864.606,93						0,00					
Καμία μεταβολή																	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864.606,93											
						864.606,93											
Συνολική μεταβολή						864.606,93											

Εργολάβη

Σελίδα 62

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ			Σε ΕΥΡΩ						
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Από Προϋπολογισμό		
Από μεταφορά																			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																			
1	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ																		
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	Μερικό Σύνολο	18 %		12.100,00														
					12.100,00				12.100,00										
					2.178,00				2.178,00										
		14.278,00																	
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕ&ΟΕ	Μερικό Σύνολο	18,47 %		14.278,00														
					402,28				402,28										
					13.875,72				13.875,72										
[ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] Σύνολο:																			
					13.875,72									13.875,72	83.391,01				
	Δαπάνη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μερικό Σύνολο			878.482,65									878.482,65	24.459,00				
				24.459,00											24.459,00				
				902.941,65											902.941,65				
	Ενστος Φ.Π.Α.	Μερικό Σύνολο	24 %		902.941,65									902.941,65	83.391,01				
					216.706,00										216.706,00	20.013,84			
					1.119.647,65										1.119.647,65	103.404,85			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																			
					1.119.647,65									1.119.647,65	103.404,85				
Συνολικά ποσά έργου																			
Τελική μεταβολή > 0,00																			
Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ και ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(1.119.647,65)																			
Εργολάβη																			
ΛΑΡΙΣΑ.../03/25					ΛΑΡΙΣΑ.../03/25					ΛΑΡΙΣΑ.../03/25									
ΕΤΙΝΕ ΔΕΚΤΟΣ					ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ					Η ΠΡΟΙΕΤ. ΤΜ. ΣΥΝΤ.					Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΕΤ.ΔΤΥ				
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ					ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ					ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ					ΠΑΤΕΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ				
ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΟΣ					ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ					ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ					Ο ΠΡΟΙΕΤ. ΤΜ. ΗΜ				
										ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ					ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ				
										</									

12. Το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

2^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα 13/ 03/ 2025 ο υπογεγραμμένος Πατισιούρας Αθανάσιος , Αναπλ/τής Προϊστάμενος της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Λαρισαίων, έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
2. Την από 04/07/24 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
3. Την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών.

προέβηκα, παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας Γκουγκουλής Ι. Κων/νος & ΣΙΑ ΕΤΕ , κ. Κων/νου Γκουγκουλή, στη σύνταξη του παρόντος 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες του έργου που περιλαμβάνονται στο συνημμένο 3^ο ΑΠΕ, σύμφωνα με την συνημμένη ανάλυση τιμών.

Η τιμολόγηση των εργασιών του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας, επειδή οι εργασίες δεν καλύπτονται από τα άρθρα του τιμολογίου της σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Β (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ)

➤ 2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

NT12 : ΑΤΗΕ Ν/8456.4

Δεξαμενή νερού, από λαμαρίνα μαύρη

Μονάδα Μέτρησης : κγρ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Δεξαμενή νερού, από λαμαρίνα μαύρη οξυγονοκολλητή, οριζοντιοειδής διαστάσεων και σχήματος, με ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως

. Υλικά

α. Λαμαρίνα μαύρη με τις φθορές
και τα υλικά συγκολλήσεως

272

kg

1,10x

0,8872 =

0,98

β. Μορφοσίδηρος

266

kg

0,10x

0,6225 =

0,06

Εργασία

Τεχν (003)

h

0,15x

19,87 =

2,98

Βοηθ (002)

h

0,15x

16,84 =

2,53

Αθροισμα

6,55

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αριθμητικώς : 6,55 ΕΥΡΩ / κγρ.

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Η/Μ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. Η/Μ

**ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ.**

**ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ**

**ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA